

Inwestycje

*uzupełnienia do sprawozdania datę m 200*

INWESTYCJE realizacja budżetu 31 VIII 2011

Wydział Inwestycji – realizacja zadań inwestycyjnych – stan na 31.08.2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku- EFRR	2 306 200,00	1 683,00	0,07%	Inwestycja wieloletnia-przedsięwzięcie na lata 2008-2013. W ramach zadania wykonano i zamontowano tablice informacyjne przed byłym kinem „Wyzwolenie” oraz przed byłą Szkołą Podstawową nr 2.
150	15011	Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – śr.Gminy	1 087 397,10	7 355,78	0,68%	Uaktualniono dokumentację na przebudowę byłej Szkoły Podstawowej nr 2. Podpisano umowę na przebudowę Szkoły Podstawowej nr 2. Ogłoszono przetarg na przebudowę byłego Kina Wyzwolenie -otwarcie ofert 20.09.br.
500	50095	Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	65 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaproszono do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji technicznej. Otwarcie ofert-01.09.br.
600	60016	Budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze	1 737 446,00	847 865,03	48,80%	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Odebrano I i II etap prac: prace i roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie i elementy ulic oraz budowa oświetlenia. Ponadto sprawowany jest nadzór inwestorski.
600	60016	Budowa ul. Lwowskiej	223 040,05	14,80	0,01%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia do 31.10.br.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Piorunkowicach	47 784,00	47 784,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych gryswych- 244,00m <sup>2</sup> ; wykonano kanał z rur PCV o śr.300mm – 78,00m; wykonano betonowe studzienki ściekowe o śr.500mm z osadnikiem bez syfonu -3 szt.
600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z zadania

## Inwestycje

600	60016	Odwodnienie drogi gminnej w Mieszkowicach	26 900,00	26 900,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Fundusz sołecki w kwocie 13.533,78 zł. W ramach zadania ułożono ścieki z prefabrykatów betonowych o gr. 20 cm – 238,00m; wykonano przepusty z rur betonowych o śr.40 cm – 24,00m; wykonano betonowe studzienku ściekowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu – 2 szt.
600	60016	Modernizacja drogi gminnej z korytowaniem we Wierzbcu	28 682,82	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi między III a IV kwartałem br. Fundusz sołecki w kwocie 8.682,82 zł.
600	60016	Budowa ul. Reja	26 000,00	6 150,00	23,65%	Inwestycja wieloletnia-przedsięwzięcie na lata 2009-2012. W ramach zadania podpisano umowę na podział dokumentacji technicznej. Odebrano I etap: Projekt przebudowy ul. Piastowskiej wraz z budową parkingów przed szpitalem oraz budowa oświetlenia i sieci elektrycznych w ul. Reja – Piastowska.
600	60016	Modernizacja ul. Broniewskiego - dokumentacja	12 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br.
600	60016	Przebudowa ul. Prusa	10 000,00	9 149,99	91,50%	Inwestycja wieloletnia-przedsięwzięcie na lata 2010-2012. W ramach zadania i br wykonano dokumentację techniczną.
600	60016	III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika -EFRR	1 699 050,80	1 281 717,15	75,44%	Zadanie wieloletnie. Okres realizacji inwestycji przypada na lata 2007-2012. W bieżącym okresie wykonano: <b>ul.Ciasna</b> :wymieniono inst.kanalizacji deszczowej, wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej rzędowej 10/10 i chodników z kostki betonowej; <b>ul.Szarych Szeręgów</b> :rozpoczęto prace wykonania warst podbudowy pod nową nawierzchnię jezdni i chodników; <b>ul. Pod Bramami</b> : Trwają roboty dot.wymiany istniejącej nawierzchni jezdni i chodników,instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami, nawierzchni jezdni i chodników; <b>ul. Kościelna</b> : trwają roboty ziemne związane z wymianą istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, inst.kanalizacji deszczowej, inst.sieci wodociągowej wraz z przyłączami, z przetożeniem i zabezpieczeniem kabli energetycznych; <b>ul. Stara</b> : wymieniono inst.kanalizacji deszczowej, inst.sieci wodociągowej wraz z

Inwestycje

600	60016	III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika -śr.Gminy	1 780 701,37	1 020 237,18	57,29%	<p>przyłączami, trwają roboty związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników ; <b>ul. Plac Farny</b>: trwają roboty ziemne związane z wymianą istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, inst.kanalizacji deszczowej, inst. sieci wodociągowej wraz z przyłączami, z przełożeniem i zabezpieczeniem kabli energetycznych, rozpoczęto montaż projektowanego oświetlenia ulicznego, rozpoczęto budowę projektowanej pochylni i schodów; <b>Roboty budowlane Skwer Nr XI</b>: trwają roboty murowe box-u na odpady, rozpoczęto wykonywanie nawierzchni projektowanych chodników; <b>Roboty budowlane Skwer Nr XVI</b>: wykonano nawierzchnię chodników, schody terenowe, rozpoczęto nasadzenia zieleni; <b>Roboty budowlane Skwer Nr XVII</b>: rozpoczęto wykonywanie nawierzchni chodników, wykonano schody terenowe, rozpoczęto nasadzenia zieleni; <b>Roboty budowlane Skwer Nr XXII – ul. Stara 2</b>: wykonano nawierzchnię chodników, wykonano nasadzenia zieleni.</p>
600	60017	Modernizacja drogi we wsi Czyżowice o nr działki 267 mapa 3	47 746,79	47 746,79	100,00%	<p>Zadanie zostało zrealizowane. Fundusz sołecki w kwocie 10.272,63zł, środki Gminy w kwocie 37.474,16zł. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych na powierzchni 525,00 m2, oczyszczono rów z namułu – 350,00m, wykonano betonową studzienkę ściekową o śr. 500 mm (1 szt.).</p>
630	63095	Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich" – EFRR	1 745 361,28	993 703,06	56,93%	<p>Zadanie wieloletnie. Okres realizacji przypada na lata 2009-2011. <b>1. Przebudową budynku sztabowego byłej jednostki wojskowej na całoroczny obiekt hotelowy</b>. Prace zostały zakończone. Remont budynku obejmował wykonanie:          - nowych podziałów funkcjonalnych, adaptację poddasza na cele mieszkalne,          - rozbiorki części ścian wewnętrznych, roboty murowe nowych ścian, ułożenie konstrukcji wzmacniających, rozbiorke części stropów          - wykonanie nowych klatek schodowych,          - termomodernizacji połączeń dachowej          - montażu dźwigu osobowego przeskolonego oraz dwóch dźwigów towarowych</p>

## Inwestycje

630	63095	Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórze "Gór Opawskich" – śr. Gminy	4 141 854,44	2 649 240,50	63,96%	<p>montażu nowych drzwi wewnętrznych,</p> <p>- wyposażenia pionów: pobyтового, gastronomicznego, usług specjalnych zaplecza technicznego, socjalno-sanitarnego i administracyjnego,</p> <p>- roboty wykończeniowe,</p> <p>- wszystkich instalacji wewnętrznych : budowę instalacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, telefonicznej i komputerowej, wymianę instalacji c.o., wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji.</p> <p>- zagospodarowanie terenu</p> <p>- wyposażenia obiektu. <b>2. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego prewentorium dziecięcego w Wieszynie na całoroczny obiekt hotelowo-szkoleniowy.</b> Trwają prace ogólnobudowlane: wyburzenia, zamurowania, montaż ścianek z płyt gips.-katron. Wewnątrz budynku. Zakończono prace pokrywcze na dachu. Trwają prace na elewacji. Trwają prace instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wykonano instalację centralnego ogrzewania. Trwają prace zbiornika p-poz.</p>
700	70095	Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkaniowy z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej	1 705 711,74	224 932,23	13,19%	<p>Inwestycja wieloletnia-przedsięwzięcie na lata 2009-2012. Inwestycja dofinansowana w 30% z Funduszu Dopląt BGK. Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty rozbiórkowe istniejących ścian wewnętrznych oraz posadzek. Rozpoczęto montaż nowych okien zewnętrznych oraz nowych kominów wentylacyjnych. Wykonano ocieplenie stropodachu. Wymieniono rynny i obróbki dachowe. Rozpoczęto renowację pokrycia dachowego. Trwają roboty rozbiórkowe istniejących instalacji wewnętrznych. Rozpoczęto prace przygotowawcze celem wykonania nowych instalacji wewnętrznych. Wykonano nowo projektowane przyłącze wodociągowe budynku mieszkalnego. Rozpoczęto roboty ziemne celem wykonania nowych nawierzchni chodników dojeżdża do budynku i nawierzchni drogi wewnętrznej.</p>
801	80101	Modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej	250 000,00	0,00	0,00%	<p>Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie zadania – termin realizacji 02.10.br.</p>
801	80104	Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku	160 000,00	0,00	0,00%	<p>Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie zadania – termin realizacji 06.09.br.</p>

Inwestycje

801	80104	Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 w Prudniku	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono okna zewnętrzne z drewnianych na PCV w całym budynku oraz wymieniono dźwig towarowy do podawania posiłków.
801	80104	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach Publicznego Przedszkola nr 7	5 000,00	3 851,15	77,02%	Rezygnacja zadania. Podpisano umowę i zapłacono I ratę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.
801	80104	Przebudowa i remont części żłobkowej wraz z adaptacją pomieszczeń piętra dla potrzeb oddziału żłobkowego w budynku Publicznego Przedszkola nr 6 (etap II)	330 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie zadania – termin realizacji 12.09.br.
801	80110	Przygotowanie pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" - Publiczne Gimnazjum nr 1	75 000,00	73 310,34	97,75%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakres prac: Wydzielenie z pomieszczenia biurowego pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia wypożyczalni laptopów; wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni i wypożyczalni laptopów; wykonanie sieci zasilania dedykowanego dla urządzeń IT, przebudowa tablicy głównej (TG), instalacja szyny wyrównawczej w budynku, wykonanie instalacji p.porażeniowej.
801	80110	Przygotowanie pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" - Publiczne Gimnazjum nr 2	55 000,00	53 027,97	96,41%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakres prac: Wydzielenie z pomieszczenia biurowego pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia wypożyczalni laptopów; Rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej; montaż i instalacja tablic rozdzielczych TK i TS, przebudowa tablicy TG; wykonanie instalacji zasilania gniazd typu DATA; instalacja szyny wyrównawczej w budynku; instalacja p.porażeniowa; Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni i wypożyczalni laptopów. Zamontowano dwie jednostki zewnętrzne klimatyzatora zlokalizowane na poddaszu budynku.
801	80110	Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości - wraz z obsługą projektu	155 000,00	5 000,00	3,23%	Zapłacono za obsługę projektu.
801	80132	Dotacja na współfinansowanie remontu, modernizacji i termomodernizacji budynku sali koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku	481 155,23	0,00	0,00%	Inwestycja wieloletnia-przedsięwzięcie na lata 2010-2012. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

## Inwestycje

852	85219	Przebudowa budynku na potrzeby OPS	15 587,82	33,60	0,22%	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
900	90015	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej	53 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
900	90015	Budowa dodatkowego oświetlenia we wsi Szybowice	41 000,00	38 279,19	93,36%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakres prac: montaż kabla typu YAKXS 4x35 SE mm2 – 272 mb; montaż bednarki 272 mb; montaż latarni oświetleniowych stalowych ocynkowanych typu S-70C wraz z fundamentem – 6szt; montaż wysięgników – 6szt; montaż opraw oświetleniowych typu OU5 wraz z lampą sodową 70W – 6szt; montaż tabliczek bezpiecznikowych typu TB-1 – 6szt.
900	90015	Budowa oświetlenia w Rudziczce	40 000,00	13,80	0,03%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia do 15.09.br.
900	90015	Budowa oświetlenia w Piorunkowicach	18 000,00	3 445,50	19,14%	Zadanie w trakcie realizacji. Fundusz sołecki w kwocie 7 000,00 zł. Wykonano dokumentację geodezyjną -mapę do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową.
900	90095	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w III – IV kwartale br.
900	90095	Urządzenie cmentarza komunalnego	100 000,00	550,00	0,55%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację geodezyjną-mapę do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie przed wejściem do kaplicy cmentarnej z terminem wykonania do 09.09.br. Ponadto rozebrano garaż wraz z wywiezieniem gruzu.
900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja wieloletnia-przedsięwzięcie na lata 2009-2014. Rezygnacja z zadania z powodu braku pozyskania Inwestora na terenie inwestycyjnym podstrefy Prudnik WSSE.
900	90095	Urządzenie podwórek przy ul. Grunwaldzkiej (etap II)	150 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Termin otwarcia ofert 06.09.br.
900	90095	Modernizacja kładki - mostku w Łące Prudnickiej	120 000,00	8 856,00	7,38%	Zadanie w trakcie realizacji. Fundusz sołecki w kwocie 20.382,20 zł. Wykonano dokumentację geodezyjną-mapę do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową.

Inwestycje

900	90095	Urządzenie terenu przy pomniku Diany	12 000,00	10 609,22	88,41%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano na podstawie dokumentacji technicznej sieć kablową oświetlenia pomnika Diany w Parku Miejskim pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej.
900	90095	Przebudowa kanału „Młynówka” w Łące Prudnickiej	50 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia do 12.09.br
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach -EFRR	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach- środki Gminy	20 000,00	0,00	0,00%	
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowcu	35 000,00	19 680,00	56,23%	Zadanie w trakcie realizacji. Fundusz sołecki w kwocie 5.666,25 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
921	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	10 000,00	19,80	0,20%	Realizacja zadania nastąpi w III – IV kwartale br.
921	92109	Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach	20 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja wieloletnia-przedsięwzięcie na lata 2010-2012 realizowana przez POK. Po uzyskaniu dofinansowania zadania przez POK, Gmina udzieli w br dotacji celowej.
921	92118	Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków Muzeum Ziemi Prudnickiej	300 000,00	2 476,97	0,83%	Wykonawca zadania odstąpił od umowy. Odebrano wykonane prace, naliczono kary umowne.Rozstrzygnięto nowy przetarg na wykonanie zadania z terminem zakończenia do 04.11.br.
921	92120	Stworzenie bazy materialnej rozwoju ponadlokalnej oferty kulturowej - przebudowa renesansowej rezydencji Hermanna Frankla w Prudniku- EFRR	3 935 140,53	2 550 317,87	64,81%	Zadanie wieloletnie. Okres realizacji przypada na lata 2009-2011. Trwają prace konserwatorskie stropów oraz elementów drewnianych. Trwają prace ogólno-budowlane: tynki, ściany i sufity z płyt gips.-karton., gładzie gipsowe, posadzki parkietowe, malowanie, montaż

## Inwestycje

921	92120	Stworzenie bazy materialnej rozwoju ponadlokalnej oferty kulturowej - przebudowa renesansowej rezydencji Hermanna Frankla w Prudniku- śr. Gminy	2 074 212,57	1 097 536,86	52,91%	elementów dekoracyjnych. Zakończono prace montażowe elementów wyposażenia łazienek (biały montaż). Zakończono prace pokrywcze dachu. Trwają prace na elewacji. Zamontowano część drzwi wewnętrznych. Zamontowano windę, oprawy oświetleniowe. Rozpoczęto prace zagospodarowania terenu.
926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Szybowicach (etap III)	3 000,00	2 252,27	75,08%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację geodezyjną – mapę powykonawczą, przyłączono kontener do sieci elektroenergetycznej, przeprowadzono badanie wody i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
926	92601	Budowa kompleksu sportowego (prace projektowe)	108 800,00	100 737,00	92,59%	Inwestycja wieloletnia-przedsięwzięcie na lata 2010-2015. W ramach zadania w br. wykonano dokumentację projektową.
926	92601	Remont hali sportowej z dobudową remizy OSP w Łące Prudnickiej - dokumentacja	64 000,00	29 580,00	46,22%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.
926	926016	Termomodernizacja hali sportowej w Prudniku w ramach projektu Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Prudnik - EFRR	488 271,14	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia do 05.09.br.
926	92601	Termomodernizacja hali sportowej w Prudniku w ramach projektu Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Prudnik- śr. Gminy	255 000,00	0,00	0,00%	
926	92601	Przebudowa płyty boiska (modernizacja) z rozbudową amfiteatru i zaplecza sanitarnego we wsi Moszczanka - etap II	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi między III i IV kwartałem br.
926	92601	Czesko-polska szkoła tenisowa	4 320,00	3 898,00	90,23%	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę sieci elektroenergetycznej.
			26 269 363,68	11 167 955,05		

Naczelnik Wydziału  
  
 mgr inż. Teresa Heda