

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za 2015 rok

druk nr 430

Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie						
	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań za 2015r.
600	60016		Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku	559 408,00	559 044,92	99,94	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Strzeleckiej w Prudniku. Wymieniono nawierzchnie jezdni - 2 351,80 m2, chodników wraz z ciągiem pieszo - rowerowym 1 503,6 m2. Wykonano oznakowanie drogowe pionowe i poziome ulicy, wpusty uliczne. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Programu Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych w kwocie 279 169,47 zł.
			IV etap rewitalizacji infrastruktury środowiska Prudnika - zagospodarowanie terenu" (dokumentacja)	60 000,00	-	-	22 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji przedmiotowego zadania z Biurem Projektowym "PRONABUD" Jerzy Sylwestrzak. Pierwotny termin wykonania dokumentacji był do 30.11. 2015r. Jednak ze względu na trudności w uzyskaniu wymaganych prawem zgód właścicieli działek, realizując uzgodnione i zaakceptowane już rozwiązania projektowe. projektant musiał nanieść korekty w już przygotowanej dokumentacji projektowej. Zadnie zostało przeniesione na niewygasające wydatki 2015r w kwocie 59 040,00 zł.. Realizacja zadania nastąpi styczeń 2016r.

					<p>W dniu 05.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji - 4489,50 zł.</p> <p>Uzasadnienie: W związku ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie w miesiącu lipcu br. i związanymi z tym niejasnościami (brakiem przepisów wykonawczych) nastąpiły trudności w pozyskaniu map do celów projektowych, które są podstawą do wykonania dokumentacji. Tym samym nie można było uzyskać potrzebnych uzgodnień dokumentacji na etapie projektowania. W związku z powyższym zaszła konieczność przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania.</p> <p>Zadanie zostało przeniesione z niewygasających wydatków na wydatki 2015r. Zadanie zostało zrealizowane.</p>
Przebudowa drogi w Rudziczce (dokumentacja)	4489,50	4489,50	100,00		
IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - wykonanie dokumentacji	35916,00	35916,00	100,00	<p>W dniu 26.06.2014r podpisano Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej - 35 916,00 zł brutto.</p> <p>Uzasadnienie: W lipcu 2014r. nastąpiła zmiana Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (brak przepisów wykonawczych) co spowodowało zwiększenie ilości procedur niezbędnych do wykonania przez geodetę w celu pozyskania mapy do celów projektowych. Mapa do celów projektowych jest podstawą do wykonania dokumentacji. W związku z powyższym niezbędne było przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania.</p> <p>Zadanie zostało przeniesione z niewygasających wydatków na wydatki 2015r. Zadanie zostało zrealizowane.</p>	

600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Tuwima, Dębowej, Jaskinowej, Azaliowej, Kalinowej i Andersa	54 612,00	54 612,00	100,00	<p>W dniu 05.04.2014r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji przedmiotowych dróg - 54 612,00 zł brutto.</p> <p>Uzasadnienie: W związku ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie w miesiącu lipcu br. i związanymi z tym niejasnościami (brakiem przepisów wykonawczych) nastąpiły trudności w pozyskaniu map do celów projektowych, które są podstawą do wykonania dokumentacji. Tym samym nie można było uzyskać potrzebnych uzgodnień dokumentacji na etapie projektowania. W związku z powyższym zaszła konieczność przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania.</p> <p>Zadanie zostało przeniesione z niewygasających wydatków na wydatki 2015r. Zadanie zostało zrealizowane.</p>
801	80101	Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance	22 755,00	22 755,00	100,00	<p>W ramach zadania wymieniono kocioł centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance</p>
801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 przy ZSP nr 2 w Prudniku	185 000,00	184 992,00	100,00	<p>Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 30 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji przedszkola na kwotę 184 992,00 zł. brutto. Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ATRAU" Jadwiga Flek. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych metodą BSO wraz z wprowadzeniem nowej kolorystyki elewacji, - ocieplenie stropodachu wentylowanego, - remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym wraz montażem balustrad, - remont kominów wentylacyjnych, - wymieniono pokrycie papowe stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynny i rury spustowe z blachy cynk-tyt, - wymiana wyłazu dachowego, instalacji odgromowej, - montaż daszków z poliwęglanu - 3 szt.

Niewygasające Wydatki z 2014r.		Przebudowa Przedszkola w Łące Prudnickiej - dokumentacja projektowa	11 931,00	11 931,00	100,00	Wykonano dokumentację - projekt przebudowy Przedszkola w Łące Prudnickiej. Zadanie zrealizowane z niewygasających wydatków 2014r.
	900	Koncepcja iluminacji Rynku w Prudniku.	10 000,00	-	-	Rezygnacja z zadania
		Budowa złącza kablowego pod imprezy plenerowe - okolice Prudnik Las	40 000,00	3 509,00	8,77	Otrzymano warunki przyłączenia (zasilania podstawowego) terenu. Podpisano umowę z TAURON na dostawę prądu na kwotę - 2458,54 zł. Podpisano umowę użyczenia terenu z Właścicielem terenu - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych. Otrzymano o warunki zabudowy do wyk. Dokumentacji. Wykonano dokumentację projektową na wyk. przedmiotowego zadania. Jednak ze względu na wydłużające się procedury w uzyskaniu pozwolenia na budowę (min. pozwolenie konsratorskie) nie można było przystąpić w 2015r. do wykonania budowy złączy kablowych. Kwota 2 458,54 zł z umowy TAURON została przeniesiona na Niewygasające Wydatki 2015r.
	Fundusz Sołecki	Budowa oświetlenia w Dębowcu - dokumentacja	5 338,81	5 312,00	99,50	Uzyskano warunki o przyłączenie oraz decyzje o lokalizacji celu publicznego (warunki zabudowy). Wykonano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia.
	Fundusz Sołecki	Budowa i montaż oświetlenia na terenie Sołectwa Moszczanka	10 000,00	9 912,83	99,13	Zadanie zostało wykonane . W ramach zadania wykonano dokumentację tchniczną, montaż lampy oświetleniowej na słupie wraz z okablowaniem.
		Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar „ (dokumentacja)	15 000,00	-	-	Rezygnacja z zadania

Fundusz Sołecki (44,17zł + 23 706,03 zł) = 23 750,20 zł	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej	40 050,20	40 036,97	99,97	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano: - montaż latarni oświetleniowych alum. typ. SAL 8,5 WL -4szt, - montaż latarni oświetleniowych alum. typu SAL 9,5 WL - 2 szt. - montaż wysięgników o ramieniu 2 m - 6 szt.- montaż opraw oświetleniowych OU 5 wraz z okablowaniem. Fundusz Sołecki (44,17zł + 23 706,03 zł) = 23 750,20 zł
	Budowa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Korfantego w Prudniku"	4 000,00	3 916,82	97,92	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zamontowano latarnie oświetleniową typu CS- 50/4 h=5m - 1 szt. Wraz z fundamente, montaż oprawy oświetleniowej typu Auris 1 szt., montaż tabliczki bezpiecznikowej typ. TB - 1 szt.
900 90095	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej	5 000,00	-	-	Przedsięwzięcie wieloletnie lata 2010 - 2018r. W roku 2015 nie wykonywano prac.
Zadanie przeniesiono na Niewygasające Wydatki z 2015r.	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwoj obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej".	80 000,00	-	-	Przygotowane założenia do wykonania projektu, zostały w m-cu maju przedłożone do zaopiniowania Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku. W m-cu czerwcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z biurem projektu "PRONABUD" Jerzego Sylwestrzaka. Kwota umowy 79 950,00 zł. Przedłużające się procedury administracyjne dotyczące uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnień uniemożliwiły uzyskać decyzji pozwolenia na budowę w 2015r. W związku z powyższym niezbędne było przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania. Zadanie zostało przeniesione na Niewygasające Wydatki w kwocie 79 950,00 zł. . Realizacja zadania nastąpi w I kwartale 2016r.

		Urządzenie podwórka przy ul. Nyskiej w Prudniku	105 200,00	104 550,00	99,38	W ramach zadania wykonano remont nawierzchni podwórka - 945,30 m ² , remont kanalizacji deszczowej oraz na poboczach wykonano nawierzchnię trawiastą. Wartość zadania wyniosła 104 550,00 zł w tym śr. Wspólnoty Mieszkańcowej 10.000,-
		Odwodnienie drogi ul. Łuczniczkiej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11, 1199/11 w Prudniku	12 760,00	12 760,00	100,00	Przedsięwzięcie wieloletnie przypadające na lata 2014 - 2015r.. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na wykonanie odwodnienia drogi ul. Łuczniczkiej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11, 1199/11 w Prudniku.
Fundusz Sołecki		Posadowienie altany przy WDK w Mieszkowicach	17 970,00	17 628,00	98,10	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano drewniana altanę rekreacyjną o powierzchni zabudowy 35,00 m ² . (7,0 m x 5,0 m). Fundusz Sołecki =9.000,- / śr. gm. =8.970,-
Fundusz Sołecki		Zakup i montaż klimatyzatora w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	23 600,00	23 591,40	99,96	Zadanie zostało zrealizowane. Zakres prac obejmował: - dostawę i montaż podsufitowych klimatyzatorów, o mocy chłodniczej jednostki 10 kW - 2 kpl., - wykonanie instalacji chłodniczej i odpływowej dla jednostek klimatyzacyjnych. Fundusz Sołecki =21.300,- / śr. gm. =2.300,-
		„Dostosowanie dwóch hal produkcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – Etap I”	1 250 100	1 175 889	94,06	W ramach zadania wykonano: - remont koszy zlewowych dachów szedowych, - remont pokrycia dachów szedowych oszklonych, - remont pokrycia dachów szedowych wykonanych z dachówki, - remont pokrycia dachów szedowych wykonanych z płyt azbestowych, - remont pokrycia dachów szedowych wykonanych z papy, - remont pokrycia dachów szedowych wykonanych z blachy płaskiej, - częściowa wymiana istniejącej konstrukcji dachu. Dotacja UW =1.000.000,-

921	92109	"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa"	13 503,00	12 323,30	91,26	<p>W m-cu marcu podpisano umowę na koordynację i nadzorowanie prac instalacyjno-wykończeniowych związanych z salą kinowo-estradową z firmą BESCO Leszek Wyrwas. Umowa została rozliczona na kwotę 12 300,00 zł. Zakupiono dziennik budowy - ZBK 23,00zł.</p> <p>Prudnik wykonał:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe istniejącej widowni, nowoprojektowanych klatek schodowych i przejść, - konstrukcję widowni z rzędami ułożonymi schodkowo, - roboty murowe ścian wewnętrznych nowoprojektowanych sanitariatów, <p>Trwają prace instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej wodociągowej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej oraz przy wykonywaniu wentylacji mechanicznej.</p> <p>Rozpoczęto prace związane z wykonaniem akustyki ścian i sufitów widowni i sceny.</p> <p>Rozpoczęto roboty wykończeniowe pomieszczeń towarzyszących.</p> <p>Rozpoczęto roboty remontowe pokrycia dachu całego obiektu.</p>
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	2 134498,48	2 031 221,49	95,16	<p>Przedsięwzięcie przypadające na lata 2010-2018 /śr. Gm. = 1.472.246,48 BP =662.252,-</p> <p>W 2015 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ściany fundamentowe części sali sportowej, - izolacje ścian fundamentowych części sali sportowej. <p>Zakończono roboty montażowe ścian żelbetonowych, podciągów belek i wieńców sali sportowej ora roboty montażowe i murowe ścian zewnętrznych sali sportowej.</p> <p>Zakończono montaż płyt stropodachu zaplecza budynku.</p> <p>Zakończono montaż blachy trapezowej jako konstrukcji nośnej pokrycia dachowego basenu i hali sportowej</p> <p>Wykonano roboty murowe i montażowe ścian zewnętrznych części zaplecza</p> <p>Wykonano konstrukcję dachu części basenowej i sali sportowej</p> <p>Wykonano część konstrukcją stropodachu części zaplecza</p> <p>Trwają roboty murowe ścian działowych zaplecza.</p>

						Trwają roboty związane z montażem stolarki okiennej.
przedsięwzięcie 2014-2016	Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki	545 000,00	464 260,53	85,19		Przedsięwzięcie na lata 2014-2016. Dostarczono i wykonano montaż parkietu mobilnego na hali sportowej w Prudniku. Dostarczono płyty OSB. Wykonano: - montaż schodów metalowych - 2 kpl.. - przebudowę zasilania hali polegającej na wymianie instalacji oświetleniowej podstawowego, wymianie oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana zasilania wentylatorów. Dofinansowie z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej = 239 000,00 zł
	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)	36 150,00	-	-		Rezygnacja z zadania
Fundusz Sołecki	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym wsi Szybowice	16 995,90	16 974,00	99,87		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano piłkochwył o długości 100 m i wysokości 4 m (w tym 20 m siatki własność OSiR Prudnik). Fundusz Sołecki = 10.000,- /sr. Gm. =6.995,90
Fundusz Sołecki 10 000,00	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	10 664,10	10 664,10	100,00		Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenie do ćwiczeń siłowych zewnętrznych: Zestaw 3 w 1 tj. BIODERKA (twister) - CHODZIK - NARCJARZ oraz tablicę informacyjną.
Fundusz Sołecki 3 000,00	Zakup i montaż kosza do koszykówki przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	3 690,00	3 690,00	100,00		Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano kosz do gry w koszykówkę przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach.

Niewygasające Wydatki z 2014r.	Przebudowa zasilania hali sportowej Obuwnik	51 563,75	51 563,75	100,00	Do wykonania prac zwizanych z przebudową zasilania hali sportowej Obuwnik, konieczne było całkowite wyłączenie hali z użytkowania. Przeprowadzane rozgrywki sportowe uniemożliwiły przeprowadzenie prac elektrycznych w sposób pozwalający na bezprzerwową dostawę energii oraz zachowanie przepisów BHP tak , aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz potencjalnym użytkownikom obiektu w roku 2014. . W związku z powyższym zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2015r.
RAZEM WYDATKI		5 365 195,74	4 861 543,70	90,61	

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za 2015 rok

Gospodarka Komunalna

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań za 2015r.
Dział	Rozdział					
900	90095	Zakup kompletów biesiadnych dla sołectwa Czyżowice	4 000,00	3 906,00	97,65	W ramach zadania zakupiono 9 kompletów ławostolów dla miejscowości Czyżowice
	Fundusz Sołecki					
900	90095	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	25 871,77	-	-	09.09.2015 podpisano umowę na zakup i montaż 6szt wiat przystankowych z firmą Zakład Wielobranżowy SOPEL Sławomir Sobczyk, Białe Błota - Lipniki 3. Następnie na wniosek Wykonawcy przedłużono termin wykonania zadania Aneksem nr 1 do dnia 10.12.2015r. Jednak Wykonawca nie wykonał zadania w terminie. Uchwałą z dnia 18.12.2015r. zaangażowanie zostało przeniesione na niewygasające wydatki na rok 2016 w celu rozliczenia faktury i naliczenia kar za nieterminowe wykonanie zadania. Kwota naliczonej kary wyniosła 1.535,04zł.

900	90002	Zaprojektowanie i wybudowanie linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny	580 000,00	-	-	0,64	W dniu 14.07.2015r. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny z firmą NAPRZÓD z miejscowości Rydułtowy na kwotę 577 485,00zł. Wykonawca nie wykonał zadania w terminie. Uchwałą z dnia 18.12.2015r. zaangażowanie zostało przeniesione na niewygasające wydatki na rok 2016 w celu rozliczenia faktury i naliczenia kar za nieterminowe wykonanie zadania. Kwota naliczonej kary wyniosła 23.099,40zł.
RAZEM WYDATKI			609 871,77	3 906,00			

Informacja o przebiegu wykonania wydatków bieżących za 2015 rok.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań w 2015 roku
Dział	Rozdział					
600	60016	Remonty cząstkowe dróg gminnych	180 000,00	179999,43	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg na terenie Gminy Prudnik: przy ubytkach do 5,00m2, wykonano 540,28 m2, przy ubytkach pow. 5 m2 wykonano 2 377,87 m2.
		Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	45 000,00	44 938,10	99,86	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano: ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w ilości 906,50 m2; kopert, znaków 73 m2; montaż słupków do znaków drogowych, przymocowanie tablic-znaków drogowych, luster, drogowskazów do zamontowanych słupków, demontaż słupków razem 172 szt.
		Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano czyszczenie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik.

Fundusz Sołecki	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance (Nr działki 941)	14 250,20	14 240,80	99,93	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano remont drogi na kwotę 14 240,80 zł. Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej polbruk o długości 60 m i szerokości 3,50 m. Wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Prudniku. Środki sołeckie Sołectwa Moszczanka.
Fundusz Sołecki	Remont drogi gminnej Nr 307/6 w Wierzbcu	10 763,58	10662,62	99,06	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano remont drogi na kwotę 10 662,62 zł. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na powierzchni 224,00 m2 Środki sołeckie
801	80101	10 000,00	9840,00	98,40	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano wymianę grzejników - 11szt. oraz pomalowano salę gimnastyczną w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach"
900	90015	298 683,26	276 683,26	92,63	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych. W tym: "Naprawa latarni oświetleniowej przy ul. Gimnazjalnej w Prudniku"- 7 700,00 zł.: "Naprawa latarni oświetleniowej przy ul. Rynek w Prudniku" - 983,26 zł. Dobudowa oprawy oświetleniowej 150W na słupie nr 120 w Niemysłowicach" - 1 414,50 zł.
Fundusz Sołecki	Montaż oprawy oświetleniowej na słupie Nr 8 w Dębowcu	1 258,95	1 258,95	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż oprawy oświetleniowej na słupie Nr 8 w Dębowcu

Fundusz Sołecki	Montaż opraw oświetleniowych przy drogach gminnych Nr 309/1 i 286/1 w Mieszkowicach	7 000,00	7 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż opraw oświetleniowych w ilości 2 szt. przy drogach gminnych Nr 309/1 i 286/1 w Mieszkowicach wraz z doprowadzeniem zasilania.
Fundusz Sołecki	Zakup, montaż i podłączenie oprawy oświetleniowej na słupie Nr 269 we wsi Szybowice	2 500,00	1 956,59	78,26	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano zakup, montaż i podłączenie oprawy oświetleniowej na słupie Nr 269 we wsi Szybowice
900 90095	Utwardzenie terenu przy Altance w Parku Miejskim	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało ujęte w zadaniu "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszar Gó Opawskich i Bramy Morawskiej".
Fundusz Sołecki	Bieżąca konserwacja odwodnień we wsi Piorunkowice	10 057,58	10057,57	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano bieżącą konserwację odwodnień we wsi Piorunkowice - rowu przydrożnego. Wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż rowu tłuczniami kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym.

	<p>Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik</p>	<p>30 000,00</p>	<p>28905,00</p>	<p>96,35</p>	<p>Zadanie zostało zrealizowane. Sporządzono - „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gminy Prudnik” (PGN) – strategiczny dokument , który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Prudnik w perspektywie roku 2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne , zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa i edukacja. Plan (PGN) przedstawia koncepcję działań służących poprawie jakości powietrza na terenie gminy Prudnik, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2), zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii poprzez podniesienie efektywności energetycznej.</p>
	<p>wartość ogółem;</p>	<p>830 513,57</p>	<p>805529,52</p>	<p>96,99</p>	

Informacja o przebiegu wykonania wydatków bieżących za 2015 rok.

Gospodarka Komunalna

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań w 2015 roku
Dział	Rozdział					
900	90095	Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych	23 641,05	23 591,78	99,79	<p>W ramach zadania wykonano zadania:</p> <p>I. Usunięcie zatoru spowodowanego zalamanymi kręgami przepustu na odcinku o długości 5mb do rzeki Prudnik na wartość: 784,20zł.</p> <p>II. Odtworzenie zarurowania wyłoytu przepustu do rzeki Prudnik na wartość 998,88 zł.</p> <p>III. Wytłoczono wykop kontrolny w celu ustalenia źródła wycieku wody w Parku Miejskim na wartość 1 500,00 zł.</p> <p>IV. Wykonano zabezpieczenie płytami żelbetowymi studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej w miejscowości Niemysłowice na wartość 1 858,70zł.</p> <p>V. Czyszczenie i konserwacja rowu w Rudziczce na kwotę 3 444,00zł.</p> <p>VI. Czyszczenie i konserwacja rowu w Szybowicach na kwotę 15 006,00zł</p>
Fundusz Sołecki		Remont wiat przystankowych	500,00	441,05	88,21	Wykonano remont przystanku autobusowego w miejscowości Dębowiec
wartość ogółem;			24 141,05	24 032,83	99,55	