

## Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	7 587 768,30	664 050,87	8,75	Zadanie w trakcie realizacji. IV KWARTAŁ REWITALIZACJI INFRASTRUKTURY ŚRÓDMIEŚCIA PRUDNIKA: DUŻY KWARTAŁ POMIĘDZY ULICAMI: MŁYŃSKA, SZKOLNA, TRAUGUTTA, A. KRAJOWEJ - wykonano roboty rozbiórkowe istniejących garaży i budynków gospodarczych, - wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni , - wykonano częściowo kanalizację deszczową, - wykonano częściowo korytowanie oraz warstwy podbudowy, - rozpoczęto budowę nowych budynków gospodarczych. MAŁY KWARTAŁ POMIĘDZY ULICAMI: TRAUGUTTA, GIMNAZJALNĄ, MICKIEWICZA - wykonano roboty rozbiórkowe istniejących garaży oraz roboty rozbiórkowe nawierzchni, - wykonano pochylnie dla niepełnosprawnych, - wykonano kanalizację deszczową, - wykonano okablowanie dla oświetlenia terenu, - wykonano korytowanie, warstwy podbudowy oraz nawierzchnie z kostki betonowej, - wykonano płytę denną oraz ściany fontanny.
600	60016	Droga dojazdowa do kompleksu sportowego ul. Podgórna w Prudniku	1 700 000,00	711 445,31	41,85	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr ZP-I.272.4.2018 z dn.29.03.2018r. z terminem zakończenia przebudowy drogi w III kwartale br. Kwota umowy wynosi 1.662.691,58zł, umowa na prowadzenie nadzoru inwestorskiego wynosi 29.500,00zł. Wykonano cały zakres robót zgodnie z umową za wyjątkiem: - montażu słupów i opraw oświetleniowych - oznakowania poziomego i pionowego - robót nawierzchniowych na ścieżce rowerowej.
600	60016	Przebudowa drogi we wsi Niemysłowice	927 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr ZP-I.272.5.2018 z dn. 18.04.2018r. z terminem zakończenia przebudowy drogi w III kwartale br. Kwota umowy wynosi 926.451,03zł.
600	60016	Budowa drogi wraz z przeprawą mostową	735 300,00	704 263,04	95,78	Wykonano most tymczasowy wojskowy DMS 65 na rzece Prudnik w związku z planowaną rozbiórką i budową nowego mostu nad rzeką Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 40. Przeprawa mostowa wykonana została dla samochodów osobowych 3,5t z dopuszczeniem samochodów służb ratowniczych od ulicy Kochanowskiego wzdłuż ulicy Wańkowicza do ulicy Kolejowej w Prudniku. Zgodnie z § 2 ust. 2 i ust. 4 Porozumienia z dnia 18.07.2017 roku, wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zwrot poniesionych kosztów w wysokości 56.857,07zł.
600	60016	Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich - etap I dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowej drogi w dniu 06.04.2018r. z terminem wykonania do dnia 15.09.2018r. Wykonawcą dokumentacji jest firma projektowa "PRONABUD" J. Sylwestrzak.

600	60016	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa	1 471 400,00	4 797,00	0,33	Umowa partnerska oraz Porozumienie z Powiatem Prudnickim i Gminą Nysa z dn. 27.07.2017 r. na wspólne pokrycie kosztów opracowania wniosku z załącznikami oraz studium wykonalności dla zadania w ramach RPO WO na lata 2018-2020. Wykonano studium wykonalności. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. Jednak cena ofertowa przekroczyła znacznie wartość kosztorysową zadania. Zadanie będzie realizowane w późniejszym terminie.
700	70001	Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	99 947,70	99 947,70	100,00	Roboty budowlane realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku na obiekcie OPS w Prudniku przy ulicy Traugutta 10 do kwiecień 2018r. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe istniejących ścian wewnętrznych, wykucia, przemurowania oraz wymianę nadproży drzwiowych. Rozpoczęto roboty murowe nowego układu funkcjonalno – użytecznego. Wykonano część bruzd pod instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz instalacji elektrycznej. Rozpoczęto montaż okablowania instalacji elektrycznej. Rozpoczęto montaż sufitu w pomieszczeniach z płyt systemowych.
700	70001	Ogrodzenie terenów gminnych	8 548,61	8 548,61	100,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku. Wykonano remont ogrodzenia terenu wokół szkoły i boisk sportowych wzdłuż ulicy Młyńskiej oraz Szkolnej. Remont polegał na rozbiórce i wykonaniu nowego cokołu betonowego fundamentowego oraz wymianie siatki stalowej na nowe ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych.
700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 270/187, 271/188, 274/188 i prawa własności obiektów budowlanych położonych na tej nieruchomości - k. m. 9, obręb Prudnik	355 000,00	354 334,50	99,81	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019. Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 1487/2018 z dnia 19.04.2018 r. zakupiono od "Spółki Arriva" prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Prudniku o łącznej pow. 0,2947 ha wraz z posadowionym na niej budynkiem i wszystkimi budowlami i urządzeniami za łączną kwotę 738.000,00zł. Zapłata nastąpi w dwóch nieoprocentowanych ratach. W dniu 22.05.2018 r. zapłacono I ratę w kwocie 350.000,00zł oraz poniesiono koszty aktu notarialnego, wypisów i odpisów w kwocie 4.334,50zł. Płatność drugiej raty nastąpi do dnia 31.03.2019 r.
700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 1980/140 i działkę nr 1981/140 z prawem własności budynku, mapa nr 12, obręb Prudnik	255 000,00	253 289,00	99,33	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020. Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 690/2018 z dnia 21.02.2018 r. zakupiono od Anny Popek nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa na działce nr 1981/140 o pow. 0,1269 ha i nr 1980/141 o pow. 0,4195 ha za łączną kwotę 520.000,00zł. Zapłata nastąpi w trzech nieoprocentowanych ratach. W miesiącu marcu 2018 r. zapłacono I ratę w kwocie 250.000,00zł oraz poniesiono koszty aktu notarialnego, wypisów i odpisów w kwocie 3.289,00zł. Płatność drugiej raty nastąpi do dnia 28.02.2019 r. w wysokości 135.000,00zł, a trzeciej do dnia 28.02.2020 r. w wysokości 135.000,00zł.
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Prudniku	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
700	70005	Nabycie prawa własności działki nr 1543/140 - k. m. 1, obręb Prudnik	33 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania sporządzono wycenę nieruchomości
700	70005	Nabycie prawa własności części działki nr 1859/395 - k. m. 10, obręb Prudnik	34 300,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.

750	75023	Wykonanie medalionu i tablicy pamiątkowej poświęconej ojcu Janowi Górze	7 749,00	7 749,00	100,00	W ramach zadania wykonano tablicę poświęconą Ojcu Janowi Górze, która została wbudowana w murze kościoła parafialnego Michała Archanioła w Prudniku, na Placu Farnym.
750	75023	Modernizacja pomieszczeń biurowych na potrzeby utworzenia Punktu Obsługi Interesanta	91 000,00	17 174,01	18,87	W ramach zadania wykonywanego systemem gospodarczym dokonano rozebrania ścianek działowych, wykucia nowych otworów drzwiowych, zerwania starej posadzki i wylania nowego betonowego podłoża pod podłogę. Ponadto opalono stolarkę okienną i drzwiową, rozprowadzono instalację elektryczną oraz sieć komputerową.
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku	30 000,00	26 889,21	89,63	Zakupiono nową centralę telefoniczną wraz z aparatami telefonicznymi, którą zamontowano w pomieszczeniu serwerowni w piwnicy oraz na stanowiskach pracowników, na bazie nowej sieci telefonicznej wykonanej w 2017 r.
750	75023	Zakup dysków do serwera	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
750	75023	Zakup sprzętu elektronicznego	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
754	75412	Remont remizy OSP Rudziczka - dach	45 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
754	75412	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Mieszkowice	32 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
754	75412	Zakup lekkich samochodów pożarniczych dla OSP Wierzbiec i OSP Czyżowice	90 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono jeden samochód dla OSP Czyżowice na kwotę 80.462,52zł, płatność nastąpiła w miesiącu lipcu 2018 r.
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 557,55	0,00	0,00	Środki na zabezpieczenie udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych.
801	80101	Zagospodarowanie boiska przy ZSP w Szybowicach (działka 633)	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. ze środków Funduszu Sołeckiego.
801	80101	Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Prudnik	145 000,00	11 000,00	7,59	Wykonano dokumentację projektową boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni sztucznej w miejscowości Szybowice i Rudziczka. Wystąpiono o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
801	80104	Wymiana windy w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. Wystosowano zapytania ofertowe na wykonanie zadania.

801	80110	Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1	295 000,00	285 124,59	96,65	Prace realizowane w okresie od 26.10.2017 r. do 15.03.2018 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi 492.198,41zł. Koszt robót budowlanych: 479.690,18zł. Wykonawca: Firma „BARTON” Janusz Barton , 48-250 Głogówek, ul. Prusa 14 Zadania współfinansowane z pożyczek WFOŚiGW w kwocie 258.300,00zł. Zakres prac obejmował: - ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych metodą BSO, - ocieplenie stropów dachów nad salą sportowa i przybudówką, - wymiana okien drewnianych na stolarkę PCV, - wymiana drzwi zewnętrznych, - izolacja pionowa ścian fundamentowych, - wykonanie papowego pokrycia dachu, - montaż nowych obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych, - montaż sufitu podwieszonoego w sali sportowej na z blachy trapezowej T 35, - montaż daszków z poliwęglanu, - wymiana instalacji odgromowej, - wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na typu LED, - wykonanie opaski i ciągów pieszo - jezdnych z betonowej kostki brukowej, - prace wewnętrzne - renowacja parkietu w sali gimnastycznej, malowanie ścian.
801	80110	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby kuchni szkolnej w PG nr 1 (w tym: dokumentacja)	4 324,81	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
851	85111	Dotacja dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. na zakup aparatury i sprzętu medycznego	23 795,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
852	85295	Utworzenie Klubu Seniora+ w Prudniku	180 147,67	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 20.06.2018r. podpisano umowę na roboty ogólnobudowlane na kwotę 179.890,32 zł z terminem realizacji w III kwartał br. Uzyskano dotację w kwocie 125.000,00 z Programu Wieloletni Senior Wigor Plus na lata 2015-2020, edycja 2018.
852	85295	Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	2 428 256,83	819 873,05	33,76	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane związane z termomodernizacją budynku polegające na wykonaniu nowej wyprawy elewacyjnej i dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem oraz remoncie pokrycia dachowego poprzez zastosowanie „styropapy”. Ponadto w ramach zadania zostanie wykonana nowa wentylacja mechaniczna sterowana centralami nawiewno – wywiewnymi oraz wymienione zostaną w całości instalacje centralnego ogrzewania i instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej. Zadanie finansowane ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 -2020.
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji nr I-III.7012.1.2018 dnia 08.06.2018r. z terminem realizacji do dnia 30.11.2018r. na kwotę 14.145,00 zł.
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki nr 80 w Prudniku	50 000,00	600,00	1,20	Zlecono wykonanie dodatkowych map do celów projektowych na wartość 600,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

900	90015	Budowa oświetlenia ul. Dębowej, Jaśminowej i Kalinowej w Prudniku	287,26	287,26	100,00	Zapłata składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z umową, za zadanie wykonane w 2017 r.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik	147 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
900	90015	Budowa oświetlenia chodnika ul. Głuchołaskiej (od zamku do Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej)	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
900	90095	Wniesienie aportu do Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku	800 000,00	800 000,00	100,00	W miesiącu maju 2018 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki wkładem pieniężnym.
900	90095	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej	10 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2020. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
900	90095	Utwardzenie terenu przy Cmentarzu Komunalnym (od ul. Dąbrowskiego)	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
	90095	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	2 159 000,00	1 028 380,03	47,63	Zadanie realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 30.11.2016 r. w ramach RPO WO na lata 2014-2020 z podziałem na: 1. Zagospodarowanie terenu Kozia Góra w Prudniku; 2. Budowa ogólnodostępnego WC na Koziej Górze w Prudniku; 3. Rewaloryzacja Parku Małpi Gaj w Prudniku; 4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poniatowskiego w Prudniku; 5. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku; 6. Poprawa jakości obiektów kortu tenisowego w Parku Miejskim. W ramach zadania wykonano WC ogólnodostępne, ścieżki na Koziej Górze, ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ul. Poniatowskiego bez warstwy wierzchniej oraz barierek ochronnych, oświetlenie parku przy ul. Poniatowskiego oraz podbudowę pod alejki parkowe.
900	90095	Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym (ścieżka przy zbiorniku wodnym ul. Poniatowskiego)	960 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Uchwałą RM Nr XLV/718/2017 z dnia 7.09.2017 r. przystąpiono do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu w ramach RPO WO na lata 2014-2020. Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania.
900	90095	Przeniesienie dwóch gablot reklamowych z Parku Miejskiego do centrum miasta Prudnika	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
900	90095	Zakup i montaż wiaty przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	27 000,00	600,00	2,22	Zlecono i wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową nr I-VII.7013.2.2018 z dnia 24.05.2018 r. na kwotę 1.800,00 zł. Wykonano mapy do celów projektowych. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 17.000,00zł oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 10.000,00zł.

900	90095	Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
900	90095	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
900	90095	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
921	92109	Budowa altany przy WDK w Czyżowicach	30 000,00	600,00	2,00	Wykonano mapy do celów projektowych. Zlecono dokumentację projektową zgodnie z umową nr I-VII.7013.3.2018 z dnia 25.05.2018 r. na kwotę 1.900,00zł. Trwają procedury związane z uzyskaniem warunków zabudowy. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000,00zł oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 20.000,00zł.
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	3 099 256,00	3 027 732,83	97,69	Zadanie zakończono budowę kompleksu sportowego składającego się z krytej pływalni, hali sportowej oraz zaplecza sanitarnego. Budynek posiada dwie kondygnacje: piwnica oraz parter. W części piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne stanowiące zaplecze technologiczne: stacja uzdatniania wody, pomieszczenia urządzeń dozujących reagenty, magazyn środków chemicznych oraz zbiorniki przelewowe, zaplecze techniczne: wentylatorownia, węzeł cieplny, rozdzielnia elektryczna, zaplecze socjalne dla pracowników z szatniami i pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi. Parter budynku składa się z strefy wejściowej, w skład której wchodzi: holl główny, szatnia okryć wierzchnich z portiernią, sanitariaty ogólnodostępne, stanowiska kasowe wyposażone w system obsługi klienta. Zaplecze szatniowo-natryskowe hali basenowej składa się z przebieralni męskiej, damskiej oraz dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie ratownika oraz magazynu sprzętu basenowego. Zaplecze szatniowo-natryskowe hali sportowej składa się z przebieralni męskiej, damskiej oraz dla osób niepełnosprawnych i magazynu sprzętu sportowego. Basen sportowy o wymiarach 25,0m x 12,5m oraz głębokości od 1,35-1,80m wraz z wannami hydromasażowymi – 2 stuki, sauną oraz brodzikiem dla dzieci. Hala sportowa w układzie podłużnym posiada niewymiarowe boisko do piłki ręcznej 20m x 28m, pełnowymiarowe boisko do koszykówki 15m x 28m i boisko do siatkówki 9 x 18m oraz widownię na 198 osób. Budynek został wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania i użytkowania.
926	92601	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej	400 000,00	29,10	0,01	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020. Podpisano umowę na wykonanie zadania nr ZP-I.272.2.2018 z dnia 16.03.2018 r. z Wykonawcą INWEST-BUD Moszek na kwotę 3.986.530,81 zł brutto oraz na pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 34.900,00 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatek na zakup dziennika budowy - 29,10 zł.
926	92601	System podgrzewania wody basenu miejskiego w Prudniku z wykorzystaniem energii słońca	171 500,00	0,00	0,00	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na przełomie miesięcy kwiecień/maj 2018 r. Przetarg został unieważniony z uwagi na wysokość kwoty uzyskanej w przetargu przekraczającą znacznie środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Moszczance w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	24 000,00	24 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania zamontowano urządzenia: 1. Wahadło z biegaczem oraz twisterem 2. Wioślarz wolnostojący 3. Wyciskanie siedząc + wyciąg górny 4. Orbitrek wolnostojący 5. Steper + Odwodziciel 6. Koła tai chi + ster 7. Poręcze podwójne 8. Rower wolnostojący 9. Jeździec wolnostojący 10. Tablica Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.000,00zł oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 10.000,00zł.
926	92601	Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej płyty boiska w Moszczance	9 883,90	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy do celów projektowych na kwotę 800,00zł, zapłata w miesiącu lipcu 2018 r.
926	92601	Budowa garażu blaszanego przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	4 500,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niemysłowice podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania i przeznaczeniu środków na zakup i montaż wiaty przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach.
926	92601	Zakup urządzeń do pielęgnacji i renowacji płyt boisk sportowych z nawierzchnią naturalną na terenie Gminy Prudnik	118 500,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano w miesiącu czerwcu 2018 r. Zgodnie z fakturą nr F/264/01/18 zakupiono urządzenia do pielęgnacji płyt boisk sportowych z terenu Gminy Prudnik tj.: traktor, siewnik, rozsiewacz, wertykulator, kosiarke, wał do trawy, opryskiwacz. Zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu 2018 r.
926	92601	Zakup odkurzacza	11 858,00	0,00	0,00	W ramach zadania zakupiono odkurzacz wodny służący do oczyszczania niecki basenowej zarówno kąpieliska otwartego przy ul. Zwycięstwa, jak i Łaźni Miejskiej przy ul. Parkowej na kwotę 9.500,00zł (netto). Rozliczenie płatności w miesiącu lipcu 2018 r.
926	92601	Zakup nagłośnienia hali sportowej	23 985,00	7 215,45	30,08	W ramach zadania zakupiono kompletne nagłośnienie hali sportowej przy ul. Łucznicznej w skład którego wchodzi 12 szt. zestawów głośnikowych 300W oraz 4 kanałowy wzmacniacz mocy sterowany sygnałami połączonymi do miksera na łączną kwotę 19.500,00zł (netto). Rozliczenie płatności w miesiącu lipcu 2018 r.
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>25 062 365,63</b>	<b>8 857 930,56</b>	<b>35,34</b>	

**SKARBNIK GMINY**  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Franciszek Fejdych