

## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Kompensacja mocy biernej w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Plac Zamkowy 2	5 000,00	4 000,00	80,00%	Zadanie zrealizowano.
600	60014	Powiat Prudnicki - Budowa chodnika w m. Niemysłowice	6 000,00	6 000,00	100,00%	W dniu 20 maja 2014r. podpisano porozumienie z Powiatem Prudnickim. W m-cu grudniu 2014r. przekazano środki na realizację zadania.
600	60016	Przebudowa drogi w Rudziczce (dokumentacja )	4 489,50	4 489,50	100,00%	W dniu 05.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W związku ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie w miesiącu lipcu 2014r. i związanymi z tym niejasnościami (brakiem przepisów wykonawczych) nastąpiły trudności w pozyskaniu map do celów projektowych, będących podstawą do wykonania dokumentacji. Tym samym nie można było uzyskać potrzebnych uzgodnień dokumentacji na etapie projektowania. W związku z powyższym zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
600	60016	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - wykonanie dokumentacji	38 210,87	36 064,50	94,38%	W dniu 26.06.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej - 35.916,00zł brutto. W miesiącu lipcu 2014r. nastąpiła zmiana Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (brak przepisów wykonawczych) co spowodowało zwiększenie ilości procedur niezbędnych do wykonania przez geodetę w celu pozyskania mapy do celów projektowych będącej podstawą do wykonania dokumentacji. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Tuwima, Dębowej, Jaśminowej, Azaliowej, Kalinowej i Andersa	54 612,00	54 612,00	100,00%	W dniu 05.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji przedmiotowych dróg -54.612,00zł brutto. W związku ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie w miesiącu lipcu 2014r. i związanymi z tym niejasnościami (brakiem przepisów wykonawczych) nastąpiły trudności w pozyskaniu map do celów projektowych będące podstawą do wykonania dokumentacji. Tym samym nie można było uzyskać potrzebnych uzgodnień dokumentacji na etapie projektowania. W związku z powyższym zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
600	60016	Wymiana nawierzchni placu przy magazynie na ul. Meblarskiej	248 617,62	248 617,62	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną wymiany nawierzchni placu przy magazynie na ul. Meblarskiej. Wykonano: remont nawierzchni placu manewrowego -1 901,76 m <sup>2</sup> ; parking na 22 samochody osobowe; budowę fragmentu kanalizacji deszczowej o długości 54 mb, montaż separatora oleju, montaż rur osłonowych na istniejących liniach kablowych w miejscach kolizji z nowoprojektowanym utwardzeniem terenu.
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku / Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala widowiskowo-	210 000,00	208 234,73	99,16%	Dalsza kontynuacja zadania z 2013 r. polegająca na wykonaniu robót wykończeniowych, tj. malowanie, kafelkowanie, układanie paneli, montaż urządzeń sanitarnych, sprzętu elektrycznego i oświetleniowego, montaż stacji podnoszenia ciśnienia wody i hydrantów p. poż. Montaż na klatce schodowej platformy, a na zewnątrz budynku wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
700	70001	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu	114 840,00	114 832,45	99,99%	W ramach zadania dokonano przebudowy pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie.
700	70001	Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno - higienicznych w budynku szkoły w Łące Prudnickiej	20 000,00	19 983,46	99,92%	Dokonano remontu i dostosowania pomieszczeń sanitarnych zgodnie z zaleceniami.
700	70001	Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance	5 000,00	4 946,32	98,93%	Zadanie zrealizowano.
700	70001	Poprawa bezpieczeństwa na placu przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku	5 000,00	4 937,83	98,76%	Zadanie zrealizowano.

700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	100,00%	Nieruchomość położona w Dębowcu została nabyta od Województwa Opolskiego na podstawie umowy z dnia 28.02.2007r. Należność rozłożono na 10 rat rocznych płatnych do 31 marca w latach 2007-2016. W 2013 r. zapłacono ósmą ratę w kwocie 13.136,50zł wraz z odsetkami.
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Prudniku, działka nr 1865/402	2 500,00	1 256,30	50,25%	Działka nr 1865/402 stanowi drogę - ulicę Chrobrego w Prudniku. Nieruchomość została nabyta od Powiatu Prudnickiego umową notarialną z dnia 31.01.2014r.
700	70005	Nabycie nieruchomości w Prudniku przy ul. Nyskiej - działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140, 2600/140	126 000,00	0,00	-	Do nabycia działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140 i nr 2600/140 nie doszło, gdyż Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa uchylił uchwałę Rady Wierzycieli ZPB „Frotex” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Prudniku z dnia 26 listopada 2014r. w przedmiocie sprzedaży na rzecz Gminy Prudnik tych działek.
710	71035	Zakup organów i nagłośnienia	10 000,00	5 255,05	52,55%	W miesiącu maju 2014r. zakupiono nagłośnienie do kaplicy cmentarnej Cmentarza Komunalnego w Prudniku.
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku	30 473,25	30 473,25	100,00%	Zadanie zrealizowano.
750	75095	Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	12 211,78	3 596,36	29,45%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2016. W dniu 25 marca 2013 r. podpisano umowę partnerstwa mającą na celu realizację wspólnego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”. Projekt, którego liderem jest Gmina Nysa otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 4 lutego 2014r. W skład partnerstwa wchodzi 3 powiaty i 14 gmin. Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i 3 strategii sektorowych, tj. Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, Strategii Rozwoju Transportu, Strategii Rynku Pracy, Strategii Rozwoju Społecznego 2020. Termin realizacji projektu przypada na 30 kwietnia 2016 r. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono wykonawców 4 planowanych strategii.

801	80104	Przebudowa Przedszkola w Łące Prudnickiej - dokumentacja projektowa	12 000,00	11 931,00	99,43%	Wykonano uzgodnienia oraz założenia do dokumentacji technicznej przedmiotowego budynku. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 17 lipca 2014r. W związku ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie w miesiącu lipcu 2014r. i związanymi z tym niejasnościami (brakiem przepisów wykonawczych) nastąpiły trudności w pozyskaniu map do celów projektowych będących podstawą do wykonania dokumentacji. Tym samym nie można było uzyskać potrzebnych uzgodnień dokumentacji na etapie projektowania. W związku z powyższym zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
801	80110	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku	420 000,00	418 009,28	99,53%	Przedmiotowe zadanie zrealizowano w II kwartale 2014r.. W ramach zadania wykonano: tynki zewnętrzne i malowanie elewacji; remont dachu i kominów wraz z nowymi obróbkami blacharskimi oraz wymieniono rynny i rury spustowe z blachy cynk-tytanowe; wymianę stolarki okiennej na okna PCV na poddaszu - 55 szt.; wyłazy dachowe - 2 szt.; wymianę instalacji odgromowej; wymianę grzejników wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi -49 kpl.; remont ogrodzenia zewnętrznego.
852	85203	Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku	240 776,00	240 756,68	99,99%	Realizacja zadań nastąpiła w ramach umowy nr 5/2014 w sprawie udzielenia w 2014 roku dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z dnia 4.06.2014 r. Otrzymana dotacja przeznaczona została na kontynuację zadania rozpoczętego w 2012 r. - budowę windy i przyłączenie do sieci elektrycznej oraz na rozbudowę węzłów sanitarnych w ŚDS w celu dostosowania budynku do wymogów standaryzacyjnych.
852	85203	Rozbudowa węzła sanitarnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku	70 000,00	69 999,99	100,00%	
900	90002	Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami	50 000,00	40 940,55	81,88%	Zakupiono program do obsługi gospodarki odpadami.
900	90002	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku	54 515,00	54 513,60	100,00%	W ramach zadania "Zwiększenie bezpieczeństwa oraz dostępności systemu do obsługi odpadów komunalnych Ratusz - Rekord" zakupiono serwer i macierz dyskową.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łące Prudnickiej - dokumentacja	8 000,00	7 700,00	96,25%	Otrzymano warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Wykonano dokumentację projektową. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego.

900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Nr 871/1,872/2 koło boiska sportowego w Moszczance	19 500,00	19 409,27	99,53%	W ramach zadania dokonano montażu: - kabla typu YAKXS 4x35 SE mm <sup>2</sup> - 290 mb; - bednarki 260 mb; - latarni oświetleniowych typu OSL-60/4 L= 6m wraz z fundamentem -5 szt.; - wyciągów typu WIF10 -5 szt.; - opraw oświetleniowych wraz z lampą metalohalogenową 70W -5 szt.; - tabliczek bezpiecznikowych typu TB-1 -5 szt. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000,00zł.
900	90015	Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym w Niemysłowicach	8 500,00	8 459,05	99,52%	W I półroczu 2014r. wykonano mapy do celów projektowych. W dniu 29.05. 2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W ramach zadania posadowiono lampę oświetleniową - 1 kpl. Dokumenty odbiorowe zostały złożone w Zakładzie Energetycznym TAURON w Nysie. Pomimo zakończenia zadania ze względu na brak odbioru z Zakładu Energetycznego TAURON nie jest możliwe jej włączenie. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000,00zł.
900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap III)	566 000,00	565 511,80	99,91%	W ramach zadania wykonano: 1) Budowę drogi wraz z chodnikiem - 294,00 m; 2) Budowę kanalizacji deszczowej fi 400 - 17 m wraz z przykanalikami fi 200 - 10 szt. (ok. 35 m), studzienkami ściekowymi i wpustami (10 szt.); 3) Budowę rur ochronnych oraz studni dla sieci teletechnicznych.
900	90095	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej	60 000,00	31 205,12	52,01%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2018. Wykonano przyłącz do sieci wodociągowej o wartości 20.910,00zł brutto, w tym podatek VAT 23% - 3.910,00zł. Zakupiono dziennik budowy -22,70 zł. Wykonano dokumentację techniczną na "Budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym" - 14.100,01zł brutto oraz dokumentację uzgodnienia usytuowania obiektu z siecią elektroenergetyczną -82,41zł. Uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 3.910,00zł.
900	90095	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	30 000,00	29 999,70	100,00%	Zakupiono i wymieniono 9 szt. wiat przystankowych.
900	90095	"Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej"	97 000,00	0,00	-	Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o akceptację fiszki projektowej. Realizacja projektu przypada na lata 2014-2020.
900	90095	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	31 000,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości posadowienia witaczy na istniejących fundamentach, co w konsekwencji skutkuje wykonaniem nowej dokumentacji projektowej.

900	90095	Urządzenie toalety na cmentarzu komunalnym	93 700,00	77 344,88	82,55%	Wykonano dokumentację techniczną na wykonanie przyłączy wraz z budową toalety publicznej -4.551,00 zł brutto. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres prac ogólnobudowlanych obejmował: wykonanie płyty fundamentowej pod toalety, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnego i elektrycznego do budynku toalety, dostawę i montaż prefabrykowanego budynku toalety.
900	90095	Odwodnienie drogi ul. Łuczniczej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11; 1199/11 w Prudniku	1 000,00	0,00	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015. W dniu 15.12.2014r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Etap I - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi Łuczniczej w Prudniku. Etap II - Budowa rowu odwadniającego drogę wewnętrzną o nr działek 1203/11 i 1199/11 i działek sąsiednich. Termin realizacji do dnia 30.06.2015r. Wartość umowy - 12.760,00zł brutto.
921	92120	Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża	418 898,50	416 632,50	99,46%	W dniu 11.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Zakres prac: Rewitalizacja zabytkowej Małej Wieży: roboty rozbiórkowe, montaż dachu, roboty konstrukcyjne (wzmocnienie ścian), roboty stolarskie, remont elewacji. Rewitalizacja zabytkowej Małej Wieży Katowskiej: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty żelbetowe, roboty posadzkowe, roboty wykończeniowe wewnątrz helmu, roboty elewacyjne.
921	92195	Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka	4 000,00	4 000,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono namiot 6x12 m zgodnie z umową z dnia 11.03.2014r. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołectwskiego.
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	1 187 437,20	1 147 946,79	96,67%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2018. W ramach zadania wykonano kolejne 4 etapy robót budowlanych tj. ściany fundamentowe w części hali basenowej i zaplecza. Wykonano prace związane z wykonaniem belek, podciągów, wieńców i stropu w części zaplecza. Wykonano strop oraz ściany zewnętrzne części zaplecza. Rozpoczęto pracę stropu części basenowej (plaż). Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku.
926	92601	Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki	100 000,00	100 000,00	100,00%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2016. W dniu 16.12.2014r. została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę: 340.061,79zł brutto na wykonanie przedmiotowego zadania - podłogi z parkietu. W roku 2014 została wypłacona zaliczka w kwocie 100.000,00zł na poczet wykonania przedmiotu umowy.
926	92601	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy WDK w Czyżowicach	12 982,10	12 982,10	100,00%	W ramach zadania posadowiono urządzenia do ćwiczeń siłowych zewnętrznych: - zestaw 3 w 1, tj. BIODERKA (twister), CHODZIK, NARCIARZ (3 osoby), - Pajacyk (1 osoba) - tablice informacyjne- - 2 szt. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołectwskiego w kwocie 11.595,58zł.

926	92601	Ogólnodostępna strefa rekreacyjna i sportu w Mieszkowicach przy Wiejskim Domu Kultury	15 705,05	15 703,22	99,99%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano kosz do koszykówki -1 szt.; urządzenia do ćwiczeń siłowych: Przyciągacz - Wypychacz (2 osoby), Pajacyk (1 osoba), tablice informacyjne -2 szt. Wykonano podłoże z kory przy urządzeniach do ćwiczeń siłowych. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
926	92601	Budowa placu zabaw przy obiekcie sportowym w Moszczance	14 087,50	14 087,48	100,00%	W ramach zadania wyposażono plac zabaw w zestaw zabawowy, karuzelę podestową i regulamin placu zabaw. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
926	92601	Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach	44 400,00	43 975,50	99,04%	Wykonano modernizację boiska sportowego, zamontowano dwie bramki do piłki nożnej, kosz do koszykówki. Wykonano przebudowę układu pomiarowego, wymianę przyłącza WLz-tu. Ze względu na brak wykonania odbioru robót elektrycznych ze strony Zakładu Energetycznego Tauron w kwocie 774,94zł zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.899,96zł.
926	92601	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	22 500,00	22 491,70	99,96%	W ramach zadania posadowiono urządzenia do ćwiczeń siłowych zewnętrznych: - zestaw 3 w 1, tj. BIODERKA (twister), CHODZIK, NARCIARZ (3 osoby), - WYPYCHACZ – PRZYCIĄGACZ (2 osobowy), - NORDIC WALKING (1 osoba) - tablice informacyjne -2 szt. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
926	92601	Budowa placu zabaw na osiedlu Jesionowe Wzgórze	118 500,00	116 965,20	98,70%	Wykonanie placu zabaw dla dzieci, na który składa się: zestaw zabawowy kpl.; huśtawka metalowa - bocianie gniazdo; karuzela Staś; piaskownica o wym. 3,40 m x 5,10 m; stolik do piaskownicy z betonu fi-1000; bujak na sprężynie – rowerek; bujak na sprężynie z oparciem – samochodzik; huśtawka wagowa pojedyncza – metalowa; drążek gwiazdzisty; skoczki kpl.; ławka z oparciem metalowa -2 szt.; tablica informacyjna; ogrodzenie panelowe na podmurówce betonowej.
926	92601	Przebudowa zasilania hali sportowej Obuwnik	60 000,00	57 856,29	96,43%	Wykonano dokumentację techniczną na realizację zadania. Podpisano umowę przyłączeniową z Zakładem Energetycznym oraz wykonawcą robót. Jednak do wykonania prac związanych z przebudową zasilania hali sportowej Obuwnik, konieczne jest całkowite wyłączenie hali z użytkowania. Przeprowadzane rozgrywki sportowe uniemożliwiły przeprowadzenie prac elektrycznych w sposób pozwalający na bezprzerwową dostawę energii oraz zachowanie przepisów BHP tak, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz potencjalnym użytkownikom obiektu. W związku z powyższym niezbędne jest przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania. Zadanie w kwocie 51.563,79zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego.

926	92601	Urządzenie siłowni na wolnym powietrzu	47 612,10	47 277,90	99,30%	Wykonano siłownię na wolnym powietrzu w Parku Miejskim w Prudniku składającą się z urządzeń do ćwiczeń siłowych: - Przyciągacz -Wypychacz (2 osoby); - Wioślarz sportowy (1 osoba), - Rowerek (1 osoba), - Nording walking (1 osoba), - Huśtawka (2 osoby), - tablice informacyjne -2 szt. Wykonano podłoże przy urządzeniach siłowych z kory. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń siłowych na Osiedlu Jesionowe Wzgórze przy placu zabaw - zestaw 3 w 1, tj. BIODERKA (twister), CHODZIK, NARCIARZ (3 osoby), - Pajacyk (1 osoba), - Kierownice (2 osoby), - tablice informacyjne -2 szt. Wykonano podłoże przy urządzeniach siłowych z kory.
926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)	6 001,38	5 904,00	98,38%	W ramach zadania wykonano koncepcję budowy stadionu - dokumentację techniczną koncepcji.
926	92601	Montaż ogrodzenia "rolkowiska" na placu zabaw w Parku Miejskim	18 000,00	18 000,00	100,00%	Zakres prac obejmował montaż ogrodzenia – „rolkowiska” o promieniu 17,58 m, na placu zabaw w Parku Miejskim, ogrodzenie ocynkowane i malowane proszkowe składające się z paneli o wysokości 1,23m, szerokość przeszła 1,25m, słupy 60x40x1,5mm.
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>4 738 206,35</b>	<b>4 360 039,47</b>	<b>92,02%</b>	