

Informacja o przebiegu wykonania zadań rzeczowych przez Urząd Miejski w Prudniku za rok 2016

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Dotacje celowe				
600	60014	Powiat Prudnicki - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 16130 na ul. Nyskiej	200 000,00	200 000,00	100,00	W dniu 09.02.2016r. podpisano porozumienie z Powiatem Prudnickim na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 16130 na ul. Nyskiej. Pismem z dnia 24.11.2016r. Powiat Prudnicki poinformował, że przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane i rozliczone oraz przedłożono stosowne dokumenty.
		Powiat Prudnicki - budowa chodnika w miejscowości Piorunkowice, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej w kierunku przystanku PKS wzdłuż drogi powiatowej.	47 500,00	40 734,79	85,76	W dniu 26 sierpnia 2016r. podpisano porozumienie z Powiatem Prudnickim na dofinansowanie budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1642 O w m. Piorunkowice. Pismem z dnia 14.10.2016r. Powiat Prudnicki poinformował, iż dotację celową w wysokości 40 734,79 zł., wykozystał zgodnie z w/w porozumieniem.
600	60016	Drogi publiczne gminne				
600	60016	Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka	1 134 172,00	1 123 754,32	99,08	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 15 013,46 m ² , Zadanie zostało współfinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% wartości robót ogólnobudowlanych tj. w wysokości 546 325,84 zł.
		Modernizacja drogi ulicy Tuwima - etap I	451 890,00	451 875,44	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano: - nową nawierzchnię drogi oraz parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z warstwami konstrukcyjnymi na pow. 2 491,00 m ² , - chodniki z kostki betonowej gr 6 cm - 610,20 m ² , - place pod gniazda śmietnikowe z kostki betonowej gr 6 cm - 25,00 m ² , - przebudowę linii elektroenergetycznej nN: linia kablowa 0,4 kV typu YAKS 4 x 240 mm ² - 82 mb, linia kablowa 0,4 kV typu YAKS 4 x 70 mm ² - 52 mb, - przebudowę oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV typu YAKy 4x35 mm ² - 174 mb, - przebudowę sieci kanalizacji deszczowej.

		„IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zagospodarowanie terenu”	4 000,00	3 690,00	92,25	Wykonano opracowanie prognozy do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu pn. "Lokalnego programu Rewitalizacji Miasta Prudnika do roku 2023.
	Niewygasające Wydatki z 2015r.	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zagospodarowanie terenu” (dokumentacja)	59 040,00	59 040,00	100,00	Wykonano dokumentację - projekt zagospodarowania IV etapu infrastruktury śródmieścia Prudnika. Zadanie zostało zrealizowane z nie wygasających wydatków 2015r.
801		Oświata i wychowanie				
801	80101	Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudziczce	38 000,00	37 000,00	97,37	Zadanie zostało zrealizowane. Zakres prac obejmował dostawę i montaż nowego pieca centralnego ogrzewania z sterowaniem automatycznym oraz nowego czopucha i sterownika. Wymieniono cztery zawory obiegowe.
	Fundusz Sołecki	Zakup nagłośnienia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce - 4.000,00zł. (w tym F.S. 4.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	4 000,00	3 759,00	93,98	Zgodnie z umową GK-V.032.11.2016 z dnia 28.09.2016 r. zakupiono dwie dwudrożne kolumny ze statywem i pokrowcem, mikser, mikrofon bezprzewodowy, mikrofon dynamiczny przewodowy, statyw mikrofonowy, uchwyty do mikrofonów i przewody sygnałowe.
801	80104	Modernizacja dachu wraz z ociepleniem, odwodnieniem i izolacją budynku Publicznego Przedszkola nr 7	325 950,00	0,00	0,00	<p>W ramach zadania wykonano;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie ścian zewnętrznych i metodą BSO wraz z wprowadzeniem nowej kolorystyki elewacji, - ocieplenie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej, - drenaż, - pokrycie papowe dachu, - remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym wraz z montażem balustrad, - remont kominów wentylacyjnych, - ocieplenie i wykonanie nowych warstw użytkowych tarasów, - montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, - wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. <p>Do wykonania pozostało;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie stropodachu wentylowanego, - montaż daszków z poliwęglanu – 3 szt., - okładziny z płytek ceramicznych schodów zewnętrznych. - częściowe zagospodarowanie terenu. <p>Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe a tym samym brak możliwości dotrzymania terminu umowy przez Wykonawcę robót, zadanie przeniesiono na nie wygasające wydatki 2016r.. Przedmiotowe zadanie zostanie zakończone w 2017r.</p>

		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w przedszkolu w Niemysłowicach	8 000,00	7 995,00	99,94	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przyłącze kanalizacyjne w przedszkolu. Ułożono kanały z rur PCV o średnicy Ø160 mm na dł. 40,20 mb wraz z studzienkami rewizyjnymi -2 szt. .
Fundusz Sołecki		Wymiana okien, renowacja drzwi w Publicznym Przedszkolu w Mieszkowicach	18 657,23	18 450,00	98,89	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wymianę stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych i parapetów zewnętrznych na I piętrze. Wartość zadania wyniosła 18.450,00zł. w tym Fundusz sołecki = 16.657,23 zł. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
852	85295	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Traugutta w Prudniku - etap I, dokumentacja	30 000,00	29 560,00	98,53	Wykonano aktualizację dokumentacji z dostosowaniem jej do potrzeb wymogów konkursu RPO, w którym Gmina Prudnik będzie się ubiegać o dofinansowanie w roku 2017 w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadania.
900	90002	Gospodarka odpadami				
900	90002	Zakup prasy dla potrzeb linii sortowniczej	51 660,00	51 660,00	100,00	Zakupiono prasę (belownicę) do prasowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych.
900	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
900	90015	Budowa złącza kablowego pod imprezy plenerowe - okolice Prudnik Las	30 695,00	30 600,10	99,69	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano oświetlenie terenu. Zamontowano 5 słupów stalowych ocynkowanych L- 7m wraz z oprawami oświetleniowymi halogenowymi oraz linię zasilającą o łącznej długości 430 mb.
		Budowa oświetlenia ul. Azaliowej	59 475,37	59 475,37	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano oświetlenie ul. Azaliowej - zamontowano 15 latarni oraz linię zasilającą -766 mb. Wartość zadania wynosi: 59 475,37 zł.

	Fundusz Sołecki 7 630,56 zł.	Budowa oświetlenia w Dębowcu	44 630,56	44 494,36	99,69	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano montaż latarni oświetleniowych aluminiowych typu SAL 70 - 6 szt. wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi COSMOLED 72 oraz linię zasilającą o dł. - 415 mb. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego. Fundusz Sołecki = 7 630,56 zł / śr. gm. = 36 863,80zł.
	Fundusz Sołecki	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej	20 632,60	20 560,54	99,65	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano montaż latarni oświetleniowych aluminiowych typu SAL 60 - 4 szt. wraz wysięgnikami WR-14/1 i oprawami oświetleniowymi z lampami metalohalogenkowymi. Wykonano okablowanie - linię zasilającą o dł. 280 mb. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
		Budowa i montaż oświetlenia na terenie Sołectwa Moszczanka	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano montaż dwóch słupów betonowych typ E-10, 5/4,3 wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi OU 5 z lampami metalohalogenkowymi 70W. Doprowadzono linię zasilającą o dł. - 89 mb.
900	90095	Pozostała działalność				
900	90095	Odwodnienie drogi ul. Łuczniczej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11, 1199/11 w Prudniku	78 300,00	76 019,80	97,09	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano: kanalizację deszczową o długości 125 m, - montaż separatora koalescencyjnego (1szt), - montaż studni kanalizacyjnych (3szt), - montaż korytek betonowych.
	Niewygasające Wydatki i z 2015r.	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej".	79 950,00	79 950,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową z podziałem na; 1. Zagospodarowanie terenu Kozia Góra w Prudniku. 2. Rewaloryzacja Parku Małpi Gaj w Prudniku. 3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poniatowskiego w Prudniku. 4. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku. Zadanie zrealizowane z nie wygasających wydatków 2015r.

		Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej".	62 000,00	6 771,00	10,92	<p>W ramach zadania wykonano studium wykonalności. Wykonano opracowanie: "Przyrodnicze uwarunkowania i ocena wpływu na środowisko realizacji przedsięwzięcia dla przedmiotowego zadania". Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 30 listopada br. pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Prudnik została zawarta umowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych. Zadanie wieloletnie 2014-2019 Realizacja zadania – robót ogólnobudowlanych przypada na lata 2017 - 2019 z podziałem na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zagospodarowanie terenu Kozia Góra w Prudniku; 2. Budowa ogólnodostępnego WC na Koziej Górze w Prudniku; 3. Rewaloryzacja Parku Małpi Gaj w Prudniku; 4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poniatowskiego w Prudniku; 5. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku; 6. Poprawa jakości obiektów kortu tenisowego w Parku Miejskim
--	--	--	-----------	----------	-------	--

900	90095	Rozwój infrastruktury przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku	2 671 000,00	2 563 083,02	95,96	<p>Zakres wykonanych robót: Remont koszy zlewowych dachów szedowych. Remont pokrycia dachów szedowych oszklonych. Remont pokrycia dachów szedowych wykonanych z płyt azbestowych, papy. Remont instalacji odgromowej. Remont pomieszczeń wewnętrznych. Remont elewacji. Remont posadzek. Remont instalacji hydrantowej. Remont instalacji sieci tryskaczowej w 90%. Remont instalacji sprężonego powietrza. Remont bramy wjazdowej. Remont dróg dojazdowych.</p> <p>W dniu 01.08.2016r. podpisano umowę nr ZP-I-272.14.2016 podpisano umowę z Wykonawcą robót -Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ATRA U" Jadwiga Flek, na wykonanie sieci tryskaczowej.</p> <p>Umowa na wykonanie przedmiotowego zadania została podpisana na kwotę ogółem: 428 299,06 zł brutto (w tym podatek VAT: 80 088,44 zł). Wykonano roboty na kwotę 337 017,57 zł brutto tj. 78,69%. Jednak termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy jest zależny od zakończenia budowy przepompowni i zbiornika przeciwpożarowego, realizowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku. Do czasu zakończenia robót przez ZWiK nie ma możliwości zakończenia robót przez P.U-H. "ATRA U".</p> <p>W związku z powyższym zakończenie zadania nastąpi w 2017r.</p> <p>Kwota 74 212,59 zł (netto) została przeniesiona na nie wygasające wydatki</p> <p>Na kwotę 300 000,00 zł. na wykonanie drogi dojazdowej otrzymano</p> <p>Dotację Marszałka Woj. Opolskiego</p>
		„Reaktywacja funkcji gospodarczych przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul Nyskiej w Prudniku.	-	0,00	0,00	<p>W dnia 09.11. 2016r podpisano umowę nr ZP-I.2720.23.2016r. z pracownią projektową "PRONABUD" Jerzy Sylwestrzak. na wykonaie dokumentacji projektowej przebudowy hal produkcyjnych. Zakończenie zadania - wykonanie dokumentacji nastąpi w I kw 20117roku. Wartość podpisanej umowy na wykonanie przedmiotowej dokumentacji wynosi 120 540 zł brutto. Płatność w II kw. 2017r.</p>
		„Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul Przemysłowej w Prudniku”	5 000,00	5 000,00	1,00	<p>W celu złożenia dokumentacji aplikacyjnej i ubieganie się o dofinansowanie z RPO, wykonano opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn.„Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul Przemysłowej w Prudniku”</p>

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Budowa 2 altan jako miejsce aktywnego wypoczynku i integracji mieszkańców wsi Łąka Prudnicka	30 000,00	29 900,00	99,67	Wykonano dokumentację projektową na budowę 2 altan. Wybudowano 2 altany na powierzchni 112 m2. Konstrukcja altan drewniana. Pokrycie dachu z blachy trapezowej w kolorze ceglanym. Wykonano posadzkę betonową z podbudowa z kruszywa łamanego. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
Fundusz Sołecki	Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Czyżowicach (działka Nr 367)	6 095,00	6 000,00	98,44	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na; - budowę przepustu na drodze wewnętrznej - działka nr 470/1 w Czyżowicach, - przebudowę istniejących przepustów wzdłuż rowu, - remont istniejącego rowu wzdłuż drogi wewnętrznej.
Fundusz Sołecki	Utwardzenie i ogrodzenie placu gminnego we wsi Szybowice (działka 530/4 i 530/1)	29 500,00	29 500,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 434 m2. Wartość przedmiotowego zadania wynosi: 29 500,0 zł. w tym 25 000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Szybowice / śr. gm. =4.500,-
	„Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej”	0,00	0,00		Przedsięwzięcie na lata 2016 - 2019 2016 r. =0,00zł / 2017 r. =242.000,-zł Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2017roku.
Fundusz Sołecki	Wykonanie posadzki w altanach na boisku sportowym w Łące Prudnickiej	5 000,00	5 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano posadzki cementowe o pow. 112 m2 w altankach na boisku sportowym w Łące Prudnickiej. Środki - fundusz sołecki; 5 000,00 zł.
	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	17 534,43	5 800,00	33,00	Zakup i montaż jednej wiaty typu ATENA we Wierzbcu
Fundusz Sołecki	Zakup kosiarki - Sołectwo Czyżowice	4 000,24	3 719,00	92,00	Zakupiono kosiarkę G53 AIIR4 i kosę spalinową FS70
Fundusz Sołecki	Zakup zmywarko wyparżarki do naczyń do obiektu przy boisku sportowym w Moszczance	4 800,00	4 734,27	98,00	4000,00 Fundusz sołecki, 800,00zł środki gminne. Zakupiono zmywarko - wyparżarkę uniwersalną z funkcja wyparzania C453 Krupps.

921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
921	92109	"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa"	237,00	97,20	41,01	<p>Zadanie zrealizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku Zakres inwestycji obejmował przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania sali widowiskowej na salę widowiskowo-kinową. Sala kameralna przeprojektowana została na pomieszczenie typu „foyer” z przeznaczeniem dla widzów wykorzystywane jako miejsce spotkań towarzyskich. W piwnicy pod sceną przebudowane zostały garderoby oraz sanitariaty. Zakres robót obejmował również przebudowę schodów zewnętrznych wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz termomodernizację ścian i dachu z wykonaniem nowej wyprawy elewacyjnej wraz z nowoprojektowaną kolorystyką obiektu.</p> <p>Przebudowa sali widowiskowo – kinowej polegała na wykonaniu posadzki w której to poszczególne rzędy ułożone zostały schodkowo uzyskując odpowiednią widoczność dla widza. Pod najwyższą częścią widowni wykonano nowe pomieszczenia szatni i kas biletowych. Ponadto zamurwane zostały okna, zmieniony został wystrój sali poprawiając jednocześnie jego akustykę, dostosowując ją do nowej funkcji.</p> <p>Budynek został wyposażony w instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalację p.poż.</p> <p>W obiekcie zamontowano niezbędny i profesjonalny sprzęt kinowy taki jak projektor 3D firmy Barco model DP2K – 10S, ekran zwijany dla systemów 3D, nagłośnienie kinowe i estradowe, oświetlenie, wyposażenie sceny estradowej.</p> <p>Kwota w wysokości 97,20 zł. została poniesiona za przeprowadzoną kontrolę obiektu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.</p>
926	92601	Kultura fizyczna				

926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	2 519 253,24	2 306 189,34	91,54	<p>W ramach zadania w 2016 roku wykonano;</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono roboty stanu surowego sali gimnastycznej wraz z warstwą chudego betonu na posadzkach, - zakończono roboty stanu surowego części basenowej i zaplecza, - wykonano roboty murowe ścian działowych zaplecza, - wykonano w 90% roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, - zakończono montaż pokrycia dachowego części basenowej i zaplecza, - zakończono roboty stanu surowego wejścia głównego i ściany oporowej, - zakończono roboty betonowe niecki basenowej- płyta i ściany, - wykonano w 30% prace termomodernizacyjne obiektu. <p>Jednocześnie rozpoczęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty wykończeniowe części zaplecza – tynki. - roboty związane z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej. - roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznej. - roboty związane z wykonaniem instalacji monitoringu. - roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej budynku. - roboty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. - roboty związane z wykonaniem przyłącza c.o. - roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu. <p>Wydatkowana kwota w 2016r = 2 306 189,34 zł, w tym śr. gm = 1 554 249,34 zł., BP = 751 940,0 zł.</p>
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do hali sportowej w Niemysłowicach	8 000,00	7 995,00	99,94	<p>Zadanie zostało zrealizowane.</p> <p>Wykonano przyłącze kanalizacyjne w przedszkolu.</p> <p>Ułożono kanały z rur PCV średnicy Ø160 mm o dł. 37,20 mb wraz z studzienkami rewizyjnymi -2 szt.</p>

<p>zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</p>	<p>Budowa toru ENDURO dla motocykli i quadów</p>	<p>15 600,00</p>	<p>15 600,00</p>	<p>100,00</p>	<p>Zlecono i wykonano koncepcję funkcjonalno – użytkową toru - 13 500,00 zł Przeprowadzono procedury związane z podziałem i przejęciem od GDDK i A części działki 10/27 uwzględnionej w sporządzonej koncepcji -2 100,00 zł. W ramach zleconej koncepcji sporządzony został uproszczony kosztorys inwestorski obejmujący: - koszty realizacji pełnego zakresu robót, - koszty wykonania pełnej dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji w tym pozwolenia na budowę. Przewidywany koszt inwestycji, wynikający z przedłożonego kosztorysu inwestorskiego wynosi 2 509 621,52 zł brutto, co stanowi kwotę znacznie przekraczającą fundusze przeznaczone na realizację zadania w budżecie gminy w 2016r. Pomimo starań nie uzyskano, od GDDK i A w Opolu, zgody na budowę zjazdu w zaproponowanej lokalizacji oraz zgody na wykorzystanie i przebudowę istniejącego zjazdu w celu dojazdu do inwestycji. Z uwagi na wysokie koszty realizacji inwestycji, przekraczające znacznie zabezpieczone środki w budżecie Gminy oraz brak możliwości wykonania zjazdu, w dniu 25.07.2016r. pomiędzy grupą inicjatorów powstania toru tworzących Stowarzyszenie „Team111 Enduro Prudnik” a Gminą Prudnik zostało zawarte porozumienie na mocy którego Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji projektu zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego Prudnik 2016 pn.: „Budowa toru ENDURO dla motocykli w quadów” Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</p>
<p>zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</p>	<p>Budowa Street Workout Parku w ramach Funduszu Obywatelskiego 2016 w Prudniku na Os. Jesionowe Wzgórze</p>	<p>29 100,00</p>	<p>25 922,25</p>	<p>89,08</p>	<p>Wykonano dokumentację techniczną na budowę Street Workout Parku. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń typu Street Workout przy istniejącym kompleksie sportowym składające się min. z drążków do podciągania -5 szt., drabunki pionowej i poziomej, poręcze równoległe wysokie i niskie - po 2 szt., ławczka skośna, poręcze do pompek. Pod zestaw urządzeń do ćwiczeń wykonano nawierzchnię z piasku. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</p>

<p>zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</p>	<p>Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Skowrońskiego</p>	<p>135 900,00</p>	<p>135 849,70</p>	<p>99,96</p>	<p>Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano: dokumentację techniczną na wymianę urządzeń zabawowych wraz z doposażeniem dodatkowych urządzeń zabawowych. Na terenie placu zamontowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zestaw zabawowy o wym.(dł. x szer. x wys.) 4,81 x 4,65 x 2,99 m, - huśtawkę metalową podwójną i huśtawkę metalową - bocianie gniazdo, - karuzelę bieżniową, karuzelę obrotową, zjeżdżalnię na skarpie, stojak na rowery, - bujak ślimak, , grę kółko i krzyżyk, kosz na śmieci - wymieniono bramki do gry w piłkę -2 szt. oraz ławki – 4 szt.; <p>Zamontowano urządzenia do ćwiczeń typu Street Workout składającego się min. z drążków do podciągania, drabinki pionowej i poziomej, poręcze równoległe wysokie i niskie, ławeczka skośna, poręcze do pompek, „Żmijka” do podciągania, drążek pionowy, słup rurowy wysoki, koła gimnastyczne.</p> <p>Pod zestaw zabawowy, huśtawki i urządzenia do ćwiczeń wykonano nawierzchnię z piasku.</p> <p>Zamontowano urządzenia do ćwiczeń siłowych na pylonie - 3 kpl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyciąg górny + pylon + biegacz, - twister + pylon + wahadło, - orbitrek + pylon + jeździec <p>Posadowiono piłkochwyty,</p> <p>Zamontowano tablice informacyjne-regulaminow.</p>
<p>RAZEM WYDATKI</p>		<p>8 234 572,67</p>	<p>7 494 779,50</p>	<p>91,02</p>	

