

**Sprawozdanie  
z realizacji zadań rzeczowych  
za 2017 rok**

Prudnik, 21 maja 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych do 31.12.2017 r.**

Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania
1	3	4	5	6	7
600	60014 Drogi publiczne powiatowe				
	Powiat Prudnicki - Modernizacja drogi Niemysłowice - Szybowice	200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dnia 15 maja 2017r. podpisano porozumienie pomiędzy Gmina Prudnik a Powiatem Prudnickim o przekazaniu dotacji na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Niemysłowice-Szybowice na odc. Od DK 41 do miejscowości Szybowice w km. 0+017.08 do km 2+239,18 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.
600	60016 Drogi publiczne gminne				
Zadanie wieloletnie 2014 -2020 Brak decyzji o dofinansowaniu u EFRR =34.300,- / śr. gm. 15.700,-	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	50 000,00	5 821,44	11,64	Wykonano studium wykonalności dla inwestycji. Złożono wniosek na dofinansowanie projektu. Zadanie do realizacji w 2018 roku.
	Wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Podgórna w Prudniku	25 000,00	24 570,00	98,28	Wykonano mapy do celów projektowych- 1 200,00 zł. Wykonano dokumentację projektową na realizację drogi dojazdowej do kompleksu sportowego - 23 370,00 zł. Budowa drogi planowana w 2018 roku.
	Przebudowa drogi we wsi Niemysłowice - dokumentacja projektowa	30 000,00	29 520,00	98,40	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi we wsi Niemysłowice.

		„Budowa drogi wraz z przeprawą mostową	100 000,00	89 974,50	89,97	Wykonano dokumentację projektową na budowę przeprawy mostowej wraz z drogą dojazdową. Wykonawca Fasy Mosty Sp. Zo.o. Wrocław. Wartość umowy: 89 974,50 zł.
Regionalny program woj...opolskiego.		„Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa.”	16 500,00	11 233,00	68,08	Wykonano studium wykonalności dla inwestycji. Podpisano Porozumienie 27 Lipca 2017r. Pomędzy Powiatem Prudnickim, Gminą Prudnik i Gminą Nysa. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego programu woj.opolskiego.
	NW	Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej	10 000,00	3 075,00	30,75	W dniu 20.11.2017 podpisano umowę na wykonanie koncepcji budowy parkingu przy ul Ogrodowej. Termin wykonania przedmiotowej koncepcji - w pierwszym kwartale 2018 roku. Wykonawcą dok. jest biuro projektowe Jerzy Sylwestrzak PRONABUD". Płatność nastąpi w 2018 roku
		Wykonanie wpustu drogowego wraz z przykanalikiem w ul. Sienkiewicza w Prudniku	4 551,00	4 551,00	100,00	Wykonano wpust drogowy wraz z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w Prudniku. Wykonawca robót ZWiK Prudnik.
	NW	„Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku”	15 000,00	14 760,00	98,40	W dniu 20.11.2017 podpisano umowę na wykonanie: koncepcji budowy i przebudowy infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta- budynek dworca PKS, plac manewrowy i obiekty towarzyszące, koncepcji rozwiązań z zakresu organizacji ruchu, infrastruktury służącej obsłudze pasażerów, koncepcji rozwiązań infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego.. Termin wykonania przedmiotowej koncepcji - w pierwszym kwartale 2018 roku. Wykonawca koncepcji - Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3 Agnieszka Romanowska-Tarczyńska, Gliwice.Płatność nastąpi w 2018 roku
801	80101	Szkoły podstawowe				
		„ Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance	45 510,00	45 510,00	100,00	Wymieniono istniejący piec centralnego ogrzewania na kocioł z podajnikiem na ekogroszek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance.



	NW	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3	790 900,00	780 117,43	98,64	<p>W ramach zadania zlecona i wykonana została dokumentacja na dostosowanie budynku przedszkola do przepisów p.poż.: koszt 8 610,00 zł.</p> <p>Wartość podpisanej umowy - 764 106,73 zł. W 2017 r. zrealizowane zostały następujące roboty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izolacja ścian fundamentowych wraz z ich dociepleniem;</li> <li>2. Wymiana Instalacji c.o. wraz z montażem nowych grzejników;</li> <li>3. Wymiana instalacji elektrycznych: - zaawansowanie ok. 50 %</li> <li>4. Wymiana instalacji odgromowej;</li> <li>5. Docieplenie ścian zewnętrznych – zaawansowanie ok. 72%</li> <li>7. Prace konstrukcyjne związane z przebudową schodów i przystosowaniem klatki schodowej do przepisów p.poż.</li> </ol> <p>Nadzór Inwestorski - 4 920,00 zł</p> <p>W roku 2017 nie zostały zakończone roboty ogólnobudowlane, kwota 605 133,82 zł została przeniesiona na NW 2017 rok.</p>
801	80110	Gimnazja				<p>W ramach zadania zlecona i wykonana została dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej wraz z modernizacją oświetlenia: koszt 1900,00 zł.</p> <p>Umowa nr ZP.I.272.23.2017 z dn. 26.10.2017. Wykonawca robót Firma "Barton" Janusz Barton, Głogówek, wartość umowy 479 690,18 zł. (na 2017-196 572,61 zł. na 2018 -283 117,57 zł) na wykonanie robót ogólnobudowlanych.</p> <p>W 2017 r. zrealizowane zostały następujące roboty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Docieplenie ścian zewnętrznych ;</li> <li>2. Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej;</li> <li>3. Wymiana papowego pokrycia dachu;</li> <li>4. Wymiana obróbek , rynien i rur spustowych;</li> <li>5. Wymiana instalacji odgromowej.</li> </ol>
852	85295	Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1	220 000,00	200 932,61	91,33	

<p>Zadanie wieloletnie 2016-2019</p> <p>Zadanie finansowane ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014 -2020</p> <p>śr. Gm. =68.831,50 / EFRR =101.168,50.</p> <p>Wykonano studium wykonalności w porozumieniu z Powiatem Nyskim - 9 599,67 zł.</p> <p>Zadanie częściowo realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku. W dniu 04.10.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą robót tj. Zakład Remontowo-Budowlany s.c. Jamusz M. Adamów - Renata Adamów Twardawa z terminem wykonania robót do 31 lipca 2018r.na roboty termomodernizacyjne budynku, roboty wentylacyjne i instalacyjne. Wariość umowy: 1 049 337,11 zł. płatne w 2018r. Zakres wykonanych robót:</p> <p>Rozpoczęto roboty rozbiórkowe istniejących ścian wewnętrznych</p> <p>Rozpoczęto roboty mururowe nowego układu funkcjonalno - użytkowego</p> <p>Wykonano remont pokrycia dachowego wraz z remontem konstrukcji drewnianej.</p> <p>Rozpoczęto roboty termomodernizacyjne obiektu</p>	5,65	9 599,67	170 000,00	<p>Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku; 79/XIII</p>	<p>Zadanie wieloletnie 2016-2019</p> <p>śr. Gm. =77.904,- / EFRR =422.096,-</p>
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		Budowa latarni oświetlenia drogi do budynków przy ul. Nyskiej 11-13	35 000,00	34 719,70	99,20
Fundusz Sołecki =7.781,32		Budowa oświetlenia w Dębowcu - drogi wewnętrznej	62 800,00	62 749,70	99,92

<p>Fundusz Sołecki - 25 000,00 zł.</p>	<p>Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej ul. Słoneczna i Sportowa</p>	<p>28 100,00</p>	<p>28 035,40</p>	<p>99,77</p>	<p>Wykonano: <u>Ul. Słoneczna:</u> Montaż kabla typu YAKXS 4x35 SE mm<sup>2</sup> - 289 mb, Montaż bednarki 179 mb Montaż latarni oświetleniowych aluminiowych typu SAL - 4 szt. wraz z fundamentem - 4szt. Montaż wysięgników - 4 szt. Montaż opraw oświetleniowych OU 5 wraz z lampą metalohalogenową 70 W -4szt. Montaż tabliczek bezpiecznikowych typu TB-1 - 4 szt. <u>Ul. Sportowa:</u> Montaż kabla typu YKY 4x2,5 SE mm<sup>2</sup> - 25 mb, Montaż bednarki 20 mb Montaż latarni oświetleniowych aluminiowych typu SAL - 1 szt. wraz z fundamentem - 1szt. Montaż wysięgników - 1 szt. Montaż opraw oświetleniowych OU 5 wraz z lampą metalohalogenową 70 W -1 szt. Montaż tabliczek bezpiecznikowych typu TB-1 - 1 szt. Fundusz Sołecki =25 000,00 / śr. gm. = 3 035,40 zł.</p>
	<p>Budowa oświetlenia ul. Dębowej ,Jaśminowej i Kalinowej w Prudniku</p>	<p>75 000,00</p>	<p>74 688,40</p>	<p>99,58</p>	<p>Posadowiono na ulicy Dębowej latarnie oświetleniowe w ilości 8 szt, ul. Jaśminowej - 3 szt i ul. Kalinowej - 1 szt.</p>
<p>900</p>	<p>90095</p>	<p>Pozostała działalność</p>			

<p>Zadanie wieloletnie 2014-2019</p>	<p>Ograniczenie antropresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej z podziałem na: 1. Zagospodarowanie terenu Kozia Góra w Prudniku; 2. Budowa ogólnodostępnego WC na Koziej Górze w Prudniku; 3. Rewaloryzacja Parku Małpi Gaj w Prudniku; 4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poniałowskiego w Prudniku; 5. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku; 6. Poprawa jakości obiektów kortu tenisowego w Parku Miejskim</p>	<p>1 600 400,00</p>	<p>1 528 891,47</p>	<p>95,53</p>	<p>Zadanie wieloletnie 2014-2019          śr. Gm.272 631,52          dofinansowanie = 1.256 259,95 zł. W dniu 28.04.2017r. podpisano umowę na wykonanie robót ogólnobudowlanych dotyczących podzadań: 1. Zagospodarowanie terenu Koziej Góry. 2. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Poniałowskiego. 3. Przebudowa alejek parkowych, budowę oświetlenia i montaż małej architektury w parku "Małpi Gaj". Do 31.12.2017r. wykonano: ścieżkę biegnącą od polany do krzyża, ścieżkę "Wilka z Gubbio", ścieżkę o przebiegu stromym, ścieżki o przebiegu łagodnym, utwardzono miejsca pod imprezy plenerowe. Ułożno kabeł instalacji elektrycznej do podłączenia WC i źródła. Posadowiono kontenery WC ogólnodostępne. Ułożno rury osłonowe do instalacji teletechnicznej. Rozpoczęto roboty związane z ścieżką pieszo rowerową wzdłuż ul Poniałowskiego. Zakończenie robót nastąpi w III kwartale 2018 roku.</p>
<p>Zadanie wieloletnie 2010-2020</p>	<p>Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej</p>	<p>20 000,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Zadanie realizowane będzie w roku 2018.</p>



Zadanie wieloletnie 2016-2017 (nr 075 w dysp.)	Reaktywacja funkcji gospodarczych przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku	130 000,00	125 540,00	96,57	„Wykonano dokumentację projektową przebudowy hal produkcyjnych” - kw. 120 540,00 zł 1. Przebudowa budynku byłej tkalni – budynek nr 1 z przeznaczeniem na potrzeby działalności produkcyjno - usługowej. 2. Przebudowa budynku byłej farbiarni – budynek nr 2 z przeznaczeniem na potrzeby działalności produkcyjno - usługowej. 3. Przebudowa budynku byłej szkoły tkackiej – budynek nr 3 z przeznaczeniem na potrzeby działalności produkcyjno - usługowej. Wykonano studium wykonalności dla inwestycji.
	Ochrona bioróżnorodności w subregionie południowym (ścieżka przy zbiorniku wodnym ul. Poniatowskiego)	24 260,00	23 914,00	98,57	Wykonano studium wykonalności inwestycji - 18 450,00 zł oraz aktualizację dokumentacji z dostosowaniem do wymogów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WO.
	Utworzenie i ogrodzenie placu gminnego w Szybowicach	30 000,00	28 000,00	93,33	Wykonano remont nawierzchni z kostki typu polbruk podwórka przy WDK w Szybowicach 479,20 m <sup>2</sup> .
Fundusz Sołecki	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Wierzbiec	7 079,74	7 079,64	100,00	Zadanie zostało zrealizowane: zamontowano urządzenia do ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu.
	Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku	371 532,88	371 499,50	99,99	Zadanie współfinansowane: śr. Gm. = 131 834,49 zł. / EFRR = 239 665,01 zł. Wykonano: Sieć kanalizacji sanitarnej fi 200mm na odcinku 531,5 mb od istniejącej studni S10 (na działce nr 2779/50) do studni S21 (na działce nr 2734/28) Sieć wodociągowa fi 160mm na odcinku 532,5 mb od istniejącego zaworu zlokalizowanego na działce nr 2777/47 do zaworu końcowego na działce nr 2734/28 .

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Posadowienie altany na placu w WDK Mieszkowice	15 000,00	14 944,50	99,63	Wykonano altanę drewnianą pokrytą blachą- dachówką o pow. zabudowy 28,0 m <sup>2</sup>	
926	92601	Obiekty sportowe					
przedsięwzięcie 2010-2018 śr. gm. = 2.378.596,56 BP =827.636,-		Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	2 870 928,02	2 192 862,09	76,38	<p>W roku 2017 realizowane były;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty wykończeniowe części zaplecza oraz sali gimnastycznej i basenu t.j. wykonanie części sufitów, wykonanie części płytek ceramicznych posadzkowych i ściennych w pomieszczeniach sanitarnych i trybun dla widzów.</li> <li>- trwają roboty związane z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej.</li> <li>- trwają roboty związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.</li> <li>- trwają roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznej.</li> <li>- trwają roboty związane z wykonaniem instalacji monitoringu.</li> <li>- trwają roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej budynku.</li> <li>- trwają roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu.</li> </ul> <p>Zakończenie zadania nastąpi w 2018 roku.</p>	
Przedsięwzięcie 2016 - 2019		Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej	167 000,00	46 740,00	27,99	Wykonano dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania . Warość wyk. dokumentacji = 46 740,00 zł. Przewidywana realizacja zadania nastąpi w 2018 roku.	



## Informacja o przebiegu wykonania wydatków remontowych do 31.12.2017 r

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Drogi publiczne gminne				
		Remonty cząstkowe dróg gminnych	150 000,00	149 626,13	99,75	Zadanie zrealizowano. Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych nawierzchni bitumicznej przy ubytkach do 5 m2 - 470,62 m2, przy ubytkach od 5 m2 do 50 m2 - 2 668,70 m2.
		Remont dróg i chodników w Gminie Prudnik	100 000,00	91 092,69	91,09	Zadanie zrealizowano. Wykonano remont chodnika: ul. Wileńskiej - 606,5 m2, ul. Chopina - 13,50 m2 ,remont przepustu w Niemysłowicach - 26 m2
		Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	35 000,00	34 841,69	99,55	W ramach zadania wykonano: Malowanie poziome dróg gminnych - 890,28 m2; Oznakowanie pionowe wymiana słupków do znaków drogowych i ich konserwacja 41 szt. Przymocowanie tablic znaków 56 szt. Montaż łancuchów ochronnych 20 mb. Wymiana tablic z nazwami ulic -4 szt. Naprawa barier mostowych 2 kpl.
		Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	10 000,00	9 993,75	99,94	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wyczyszczono 220,00 szt wpustów.
		Remont drogi gminnej w Wierzbeu	85 000,00	82 352,19	96,88	Zadanie zrealizowano. Wykonano dywanik asfaltowy na powierzchni - 2 219,50 m2
		Konserwacja dróg tłuczniowych w Gminie Prudnik	30 000,00	29 766,00	99,22	Wykonano konserwację dróg tłuczniowych; ul. Działkowa - 5 400,00 m2 , ul. Azaliowa - Dębowa - 3 500,00 m2, ul. Łucznicza - 650 m2.

Fundusz Sołecki =20.000,- /śr. gm. 60.000,-	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance Nr działki 941 i 943	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano remont części drogi w Moszczance z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni - 984 m2. Fundusz Sołecki =20.000,- /śr. gm. 60.000,-
Fundusz Sołecki	Remont drogi gminnej wewnętrznej nr działki 900/5 i 814 w Rudziczka	19 729,20	19 729,20	25 000,00	78,92	Zadanie zrealizowano. Wykonano dywanik asfaltowy na powierzchni - 519,00 m2
801 80101	Szkoły podstawowe					
	Remont ogrodzenia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym przy ul. Podgórnej	10 045,29	10 045,29	20 000,00	50,23	Zadanie zrealizowane przez ZBK w Prudniku. Zakupiono materiał na wartość 10 045,29 zł i przekazano do ZBK w celu realizacji zadania.
	Remont ogrodzenia terenu PSP nr 3 przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Prudniku	-	-	10 000,00	-	Zadanie zostało zrealizowane przez ZBK systemem gospodarczym
	Dostosowanie budynku Szkoły Stowarzyszeniowej w Łące Prudnickiej do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej	7 949,80	7 949,80	10 000,00	79,50	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż głównego wyłącznika prądu. Montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni.
801 80104	Przedszkola					
Fundusz Sołecki	Zagospodarowanie terenu (wymiana ogrodzenia) przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane, wykonano:Montaż ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach z paneli ogrodzeniowych systemowych. Wymiana ogrodzenia na ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach. Montaż piłkochwyty na boisku sportowym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach. Fundusz Sołecki = 23.000,00 / śr. gm. 26.200,-
900 9015	Zakup usług remontowych					

		Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	266 200,00	265 752,83	99,83	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych. W tym: "Naprawa latarni oświetleniowej przy ul. Prężyńskiej w Prudniku" - 3 950,01 zł, "Naprawa latarni oświetleniowej przy ul. Żołnierskiej w Prudniku" - 2 765,10zł, "Naprawa latarni ul.Reja w Prudniku - 4 266,44 zł.
		Wykonanie przeglądu technicznego pięcioletniego instalacji oświetleniowej znajdującej się na terenie Gminy Prudnik	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przegląd techniczny instalacji oświetleniowej znajdującej się na terenie Gminy Prudnik.
900	90095	Pozostała działalność				
	Fundusz Sołecki	Konserwacja odwodnień we wsi Piorunkowice	9 903,95	9 900,00	99,96	Wykonano konserwację części rowu we wsi Piorunkowice – 50,00 m Konserwacja przepustu drogowego na długości 8 m, Remontu dróg tłuczniowych kamiennych - 250,00 m2,
	NW	Monitoring i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	8 000,00	7 995,00	99,94	Zadanie przeniesiono na NW 2017 rok ze względu na brak możliwości uzyskania wymaganego przez Zamawiającego uzgodnienia konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizowanego dokumentu z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu do dnia zakończenia umowy, co skutkuje brakiem możliwości dotrzymania umownego terminu prac. Płatność nastąpi w 2018 roku
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	Fundusz Sołecki	Wymiana drzwi do WDK w Czyżowicach	5 000,00	4 996,20	99,92	Wykonano procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót. Kwota wykonawcy przewyższała zabezpieczone środki. Powtórzono procedurę w celu wyłonienia wykonawcy robót - nie wpłynęła żadna oferta. W II półroczu ponowiono procedurę przetargową i uzyskano ofertę. Zadanie zostało zrealizowane.

Fundusz Sołecki	Remont pomieszczenia WDK w Mieszkowicach	14 000,00	13 944,99	99,61	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną w pomieszczeniu WDK oraz zaplecza kuchennego.
92195	Pozostała działalność				
	Remont kapliczek przydrożnych	16 151,20	3 600,00	22,29	Wykonano dokumentację na remont kapliczki. Wykonano program konserwatorski, który został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.
926 92601	Obiekty sportowe				
Fundusz Sołecki	Zakup i montaż rolet do osłonięcia altan na boisku sportowym w Łące Prudnickiej	1 157,90	1 100,00	95,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano zakupiono rolety - plandeki w celu ołonięcia ściany bocznej wiaty. Środki Sołectwa Łąka Prudnicka.
Fundusz Sołecki	Remont instalacji elektrycznej w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	3 644,38	3 628,50	99,56	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu zaplecza sali. Środki Sołectwa Niemysłowice. Wartość zadania -3628,50 zł
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>938 257,43</b>	<b>885 514,26</b>	<b>94,38</b>	

Naczelnik Wydziału  
mgr inż. Beata Heda



Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w 2017 r.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Opis
1	900/90095/4270	Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień oraz rowów gminnych	20 000,00	14 268,75	71%	W ramach zadania czyszczono i konserwowano rów gminny w Łące Prudnickiej, usunięto przepust pod drogą gminną dz. Nr 1184/1 obręb Szybowice, oczyszczono i odmulono 2 przepusty o łącznej długości 13 m, wzmocniono brzegi poprzez wykonanie okładziny skarpy płytami ażurowymi, wykonano odmulenie rowu w Piorunkowicach i Czyżowicach.
2.	900/90095/4270	Remont wiat przystankowych	2 000,00	0,00	0%	Odstąpiono od realizacji zadania.
3.	900/90095/4270	Remont urzędzeń małej architektury	4 000,00	299,69	7%	Wykonano remont tablicy ogłoszeniowej we wsi Dębowiec.
4.	900/90095/6050	Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	20 000,00	19 444,87	97%	W ramach zadania wymieniono pokrycia dachowe budynków przy Cmentarzu Komunalnym w Prudniku.
5.	900/90095/6050	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	5 278,47	0,00	0%	W ramach zadania miała zostać wymieniona wiata przystankowa na ul. Kolejowej. Z uwagi na rozpoczęcie remontu w/w ulicy odstąpiono od realizacji zadania.
6.	900/90095/6060	Zakup materiałów na prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	35 000,00	34 616,19	99%	Zakupiono materiały do wykonania remontu alejek na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku.
7.		RAZEM	86 278,47	68 629,50	80%	X

Sporządziła  
Dorota Świgost

Naczelnik Wydziału  
  
mgr Szymon Kroczyk



**Rozliczenie wydatków realizowanych w 2017 r. ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu soleckim**

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wg ustawy (Fsu)		Wykonanie wydatków	% wykonania	Opis zadania
					Fundusz Sołecki	Środki Gminy lub inne			
1.	Czyżowice	010/01095/§ 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Czyżowice	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100%	W dniu 26 sierpnia 2017 r. zorganizowano w Sołectwie Czyżowice Dożynki Wiejskie.
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Czyżowice	1 410,00	910,00	500,00	1 410,00	100%	W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
		921/92109/§ 4210	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - zakup stołów	2 265,73	2 265,73	0,00	2 206,99	97%	Zakupiono 4 stoły dla WDK Czyżowice
		921/92109/§ 4270	Wymiana drzwi do WDK w Czyżowicach	5 000,00	5 000,00	0,00	4 996,20	100%	W dniu 15 września 2017 r. zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe do budynku WDK Czyżowice
2.	13 910,00	921/92109/§ 6060	Zakup zmywarko wyparzkarki do Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach	4 734,27	4 734,27	0,00	4 734,27	100%	Zakupiono zmywarkę uniwersalną z funkcją wyparzenia Krups C453
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Dębowiec	800,00	300,00	500,00	800,00	100%	W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
		900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia w Dębowcu - drogi wewnętrznej	62 800,00	7 781,32	55 018,68	62 749,70	100%	Zgodnie z umową Nr I-III.7013.5.2017 r. z dnia 18 września 2017 r. wykonano budowę oświetlenia drogi wewnętrznej. W ramach zadania zamontowano 8 opraw oświetleniowych.
3.	Łąka Prudnicka	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Łąka Prudnicka	4 400,00	2 000,00	2 400,00	4 400,00	100%	W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
		900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej ul. Słoneczna i Sportowa	28 100,00	25 000,00	3 100,00	28 035,40	100%	Zakupiono dzienniki budowy za kwotę 35,40 zł. W ramach umowy zawartej 31 lipca 2017 r. wykonano oświetlenie ulicy Słonecznej - 4 oprawy oświetleniowe i ulicy Sportowej 1 oprawa oświetleniowa.
	28 157,90	926/92601/§ 4210	Zakup i montaż rolet do osłonięcia altan na boisku sportowym w Łące Prudnickiej	1 157,90	1 157,90	0,00	1 100,00	95%	Wykonano rolety jako osłony ściany altanki

4.	<b>Mieszkowice</b>	010/01095/§ 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Mieszkowice	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100%	W ramach zadania zoorganizowano w dniu 27 sierpnia 2017 r. Dożynki Wiejskie
		754/75412/§ 4270	Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP w Mieszkowicach	2 942,00	2 000,00	942,00	2 942,00	100%	Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 26.10.2017 r. dokonano wymiany 3 szt. stolarki okiennej w budynku OSP w Mieszkowicach
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Mieszkowice	1 464,74	964,74	500,00	1 464,74	100%	W ramach zadania koszoneo tereny Gminne w Sołectwie.
		921/92109/§ 4270	Remont pomieszczenia WDK w Mieszkowicach	14 000,00	14 000,00	0,00	13 944,99	100%	W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną w pomieszczeniu WDK oraz zapleczka kuchennego.
5.	<b>Moszczanka</b>	600/60016/§ 4270	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance Nr działki 941 i 943	80 000,00	20 000,00	60 000,00	80 000,00	100%	W dniu 25.04.2017 r. podpisano umowe na remont dróg i chodników w Gminie Prudnik z terminem realizacji do 15 września 2017 r. Protokołem odbioru końcowego-technicznego z dnia 12. września 2017 r. stwierdzono wykonanie zadania. Wykonano 328 metrów nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk.
		754/75412/§ 4270	Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP w Moszczance	6 241,00	3 100,00	3 141,00	5 191,00	83%	Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 26.10.2017 r. dokonano wymiany 21 szt. stolarki okiennej w budynku OSP w Moszczance
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Moszczanka	3 900,00	1 500,00	2 400,00	3 900,00	100%	W ramach zadania koszoneo tereny Gminne w Sołectwie.
		900/90095/§ 4210	Zakup kompletów biesiadnych dla Sołectwa Moszczanka	2 557,90	2 557,90	0,00	2 424,00	95%	Zakupiono 6 kompletów biesiadnych na potrzeby Sołectwa Moszczanka
6.	<b>Niemysłowice</b>	921/92109/§ 4210	Zakup wyposażenia AGD do Wiejskiego Domu Kultury w Moszczance	1 000,00	1 000,00	0,00	999,88	100%	W dniu 18.01.2017 r. zakupiono m.in.. telerze, bulonówki, noże, łyżki, widelce, literatki, kieliszki, patery.
		010/01095/§ 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Niemysłowice	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100%	W ramach zadnia w dniu 15 lipca 2017 r. zoorganizowano Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego i powitanie lata - 700 zł. natomiast w dniu 3 września 2017 r. zoorganizowano Dożynki Wiejskie na które przeznaczono 800,00 zł..
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Niemysłowice	1 000,00	700,00	300,00	1 000,00	100%	W ramach zadania koszoneo tereny Gminne w Sołectwie.



8.	Rudziczka	600/60016/§ 4270	Remont drogi gminnej wewnętrznej nr działki 900/5 i 814 w Rudziczka	25 000,00	25 000,00	0,00	19 729,20	79%	W dniu 28.03.2017 r. podpisano umowę Nr ZP-I.272.2.2017 na remont dróg gminnych z terminem realizacji do 10 sierpnia 2017r. W ramach umowy wykonano 120 mb drogi na działce 900/5 i 30 mb drogi na działce 814.
	28 157,90	900/900004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Rudziczka	2 457,90	1 157,90	1 300,00	2 457,40	100%	W ramach zadania koszono tereny Gminne w Solectwie.
		010/01095/§ 4300	Organizacja uroczystości wiejskich we wsi Szybowice	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100%	Zorganizowano w dniu 6.01.2017 r. Oplątek emeryta i rencisty - 200,00 zł., 4.03.2017 r. Dzień Kobiet - 200,00 zł., 3.06.2017 r. Dzień Dziecka - 200,00 zł., 9 września 2017 r. Dożynki Wiejskie - 600,00 zł., a 7 grudnia 2017 r. zorganizowano Mikołajki na kwotę 800,00 zł. .
9.	Szybowice	801/80104/§ 4270	Zagospodarowanie terenu (wymiana ogrodzenia) przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach	49 200,00	23 000,00	26 200,00	49 200,00	100%	Wykonawca w ramach zadania wykonał: montaż ogrodzenia przy WDK, wymianę ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szybowicach oraz montaż piłkochwytków na boisku sportowym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym o długości 15 m i wysokości 3 m.
	28 157,90	900/900004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Szybowicach	4 657,90	3 157,90	1 500,00	4 657,90	100%	W ramach zadania koszono tereny Gminne w Solectwie.
		010/01095/§ 4300	Organizacja Dożynek Gminnych w Wierzbcu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100%	W dniu 17 września 2017 r. na terenie Solectwa Wierzbiec zoorganizowano Dożynki Gminne.
10.	Wierzbiec	900/900095/§ 6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Wierzbiec	7 079,74	7 079,74	0,00	7 079,04	100%	W ramach zadania wykonano i zamontowano wahadło z biegaczem oraz twisterem, tablicę informacyjną i okrągły kosz
	12 079,74	<b>RAZEM</b>			<b>358 022,77</b>	<b>158 101,68</b>	<b>351 147,60</b>	<b>98%</b>	

Sporządziła  
Dorota Świągost

Naczelnik Wydziału  
*mgr Szymon Kroczyński*

**Realizacja zadań w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2017 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Opis
1	801/80101/4300	Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej wsi Łąka Prudnicka.	6 000,00	3 850,00	64%	Wykonano i zamontowano 2 bramy wjazdowe i furtkę dla Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej.
2	801/80104/4210	Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej wsi Łąka Prudnicka.	6 000,00	5 749,00	96%	Wykonano i zamontowano na terenie Przedszkola w Łące Prudnickiej podwójną huśtawkę za kwotę 3.000,00 zł. Zakupiono i przekazano do użytkownika wykazarkę spalinową na potrzeby Przedszkola "Pod Kasztanem" za kwotę 2.749,00 z.
3	921/92109/4210	Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej wsi Łąka Prudnicka.	6 000,00	5 760,09	96%	W ramach zadania zostało zakupionych i przekazanych do WDK w Łące Prudnickiej 60 krzeseł.
4	926/92601/4300	Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej wsi Łąka Prudnicka.	6 000,00	5.999,99	100%	Zakupiono 2 wiaty dla zawodników rezerwowych. Dostarczone wiaty zostały zamontowane przez LZS Łąka Prudnicka na boisku sportowym.
5	<b>RAZEM BUDŻET OBYWATELSKI</b>		<b>24 000,00</b>	<b>15 359,09</b>	<b>64%</b>	<b>x</b>

Sporządziła  
Dorota Świgost

Naczelnik Wydziału  
*Szymon Krocak*  
mgr Szymon Krocak