

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Powiat Prudnicki - Modernizacja drogi Niemysłowice - Szybowice	200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z podpisanym w dniu 15 maja 2017r. porozumieniem z Powiatem Prudnickim na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Niemysłowice-Szybowice na odcinku od DK 41 do miejscowości Szybowice w km. 0+017.08 do km 2+239,18 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.
600	60016	Budowa drogi wraz z przeprawą mostową	100 000,00	89 974,50	89,97	Wykonano dokumentację projektową na budowę przeprawy mostowej wraz z drogą dojazdową zgodnie z umową z dnia 5.04.2017 r. Wykonawca Fasys Mosty Sp. z o.o. Wrocław.
600	60016	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	50 000,00	5 821,44	11,64	W ramach zadania wykonano studium wykonalności dla inwestycji. Złożono wnioski na dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Realizację zadania planuje się w 2018 roku.
600	60016	Wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Podgórna w Prudniku	25 000,00	24 570,00	98,28	Wykonano mapy do celów projektowych - 1.200,00 zł. Wykonano dokumentację projektową na realizację drogi dojazdowej do kompleksu sportowego -23.370,00 zł. Budowa drogi planowana jest w 2018 roku.
600	60016	Przebudowa drogi we wsi Niemysłowice - dokumentacja projektowa	30 000,00	29 520,00	98,40	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi wewnętrznej w Niemysłowicach.
600	60016	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa	16 500,00	11 233,00	68,08	Wykonano studium wykonalności dla inwestycji. W dniu 27 lipca 2017r. podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Prudnickim, Gminą Prudnik i Gminą Nysa. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
600	60016	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku	15 000,00	14 760,00	98,40	W dniu 20.11.2017 r. podpisano umowę na wykonanie: koncepcji budowy i przebudowy infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - budynek dworca PKS, plac manewrowy i obiekty towarzyszące; koncepcji rozwiązań z zakresu organizacji ruchu, infrastruktury służącej obsłudze pasażerów; koncepcji rozwiązań infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego. Termin wykonania przedmiotowej koncepcji przypada na I kwartał 2018 roku. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

600	60016	Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej	10 000,00	3 075,00	30,75	W dniu 20.11.2017 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji budowy parkingu przy ul. Ogrodowej. Termin wykonania przedmiotowej koncepcji przypada na I kwartał 2018 roku. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
600	60016	Wykonanie wpustu drogowego wraz z przykanalikiem w ul. Sienkiewicza w Prudniku	4 551,00	4 551,00	100,00	Wykonano wpust drogowy wraz z przykanalikiem w ul. Sienkiewicza w Prudniku. Wykonawcą robót był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku.
700	70001	Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	735 000,00	216 759,91	29,49	Zadanie realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku. W ramach zadania zakupiono materiały budowlane potrzebne do wbudowania, wydzielono plac budowy ścianką murowaną od części stołówki, wykonano demontaż urządzeń elektrycznych, rozbiórki stropu drewnianego na poddaszu, rozbiórki ścian murowanych na parterze, murowania ścian na parterze zgodnie z projektem, demontaż stolarki drzwiowej, urządzeń sanitarnych, skuto posadzki betonowe w pomieszczeniach WC.
700	70001	Zakup dwóch samochodów wielofunkcyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku. W ramach zadania zakupiono dwa samochody ciężarowe Volkswagen Transporter.
700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 270/187, 271/188, 274/188 i prawa własności obiektów budowlanych położonych na tej nieruchomości k.m. 9, obręb Prudnik	388 000,00	0,00	-	W 2017 r. trwały uzgodnienia nabycia od Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. nieruchomości przy ul. Kościuszki w Prudniku, na której usytuowany jest dworzec autobusowy. Realizację zadania przesunięto na 2018 rok.
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Prudniku	6 000,00	2 400,00	40,00	Zadanie pozostaje w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonano podziału działki nr 2029/27, mapa nr 1, obręb Prudnik na dwie działki. Wydzielona została geodezyjnie nieruchomość Gminy Prudnik przeznaczona do zamiany – działka nr 2892/27 o pow. 0,05197 ha.
750	75023	Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku	175 373,24	173 267,24	98,80	W ramach zadania dokonano okablowania poziomego kablem kat. 6A -18.500 mb; okablowania pionowego dla sieci komputerowej i teletechnicznej. Przewody rozprowadzono do każdego pomieszczenia zgodnie z projektem. Zamontowano korytka, światłowód, gniazdka oraz panele i kable krosowe. Zamontowano 6 szt. przełączników w trzech szafach usytuowanych w piwnicy i serwerowni na piętrze. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	48 000,00	37 511,80	78,15	Zakupiono 22 szt. dysków komputerowych, licencje komputerowe, pamięci RAM do serwerów terminalowych na kwotę 12.896,55zł; 12 dysków twardych do serwerów na kwotę 9.670,75zł; urządzenie Fortigate 101E UTM z subskrypcją na 3 lata na kwotę 14.944,50zł.
750	75023	Zakup karty graficznej do serwera terminali	10 000,00	5 243,49	52,43	Zakupiono kartę graficzną Nvidia Quadro P 4000 do obsługi grafiki w serwerach terminalowych.
750	75023	Zakup ksera - BRM	5 000,00	3 936,00	78,72	Zakupiono kserokopiarkę kolorową do Biura Rady Miejskiej.
750	75023	Zakup procesora do serwera terminali	5 000,00	1 328,40	26,57	Zakupiono procesor 8-rdzeniowy Intel Xeon CPU do obsługi serwera terminalowego.

750	75023	Dostawa i montaż wzmacniacza nagłośnienia sali obrad Rady Miejskiej w Prudniku	5 000,00	3 677,70	73,55	Dokonano wymiany nagłośnienia w sali obrad Rady Miejskiej w Prudniku.
750	75023	Zakup klimatyzatora	4 000,00	3 986,74	99,67	Zakupiono i zamontowano klimatyzator do pomieszczenia serwerowni.
750	75075	Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim	5 300,00	5 300,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach mikroprojektu Euroregionu Pradziad Programu Interreg V-A zgodnie z umową o finansowanie z 2016 r. W ramach zadania wykonano mennicę oraz projekt graficzny monety promocyjnej dla miasta Prudnika.
754	75411	Zakup urządzenia do napełniania butli do aparatów powietrznych dla PSP w Prudniku	10 000,00	10 000,00	100,00	Na podstawie zawartego porozumienia Nr 1/2017 z dnia 19.01.2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w miesiącu maju 2017r. zakupiono urządzenie do napełniania butli do aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.
754	75412	Modernizacja remizy OSP Szybowice	5 000,00	4 920,00	98,40	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy garażu przy remizie OSP w Szybowicach wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego oraz jego wyposażenie sprzętowe	28 078,72	26 929,19	95,91	W miesiącu czerwcu 2017 r. zakupiono samochód pożarniczy STAR 244 i jego dosprzętowanie w motopompę szlamową, 8 par butów strażackich bojowych, 8 szt. hełmów strażackich oraz dokonano naprawy silnika.
754	75412	Remont remizy OSP Rudziczka - dach	26 500,00	0,00	0,00	Pomimo wysłania zapytań do kilku wykonawców dotyczących wykonania remontu dachu, tylko jeden wykonawca przedstawił swoją ofertę na kwotę znacznie przewyższającą środki zabezpieczone na ten cel.
754	75412	Zakup drzwi wejściowych i 5 szt. okien dla OSP Wierzbiec	13 950,00	13 949,99	100,00	W ramach zadania zakupiono drzwi wejściowe - parter i 5 szt. okien na I piętro wraz z wymianą parapetów zewnętrznych.
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 105,00	0,00	-	Środki na zabezpieczenie udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych.
801	80101	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance	45 510,00	45 510,00	100,00	Wymieniono istniejący piec centralnego ogrzewania na kocioł z podajnikiem na ekogroszek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance.
801	80101	Montaż piłkochwyłów na boisku przy PSP nr 3 w Prudniku	13 899,00	13 899,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane . Wykonano montaż piłkochwyłów (dwa komplety) na boisku sportowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku przy ulicy Szkolnej 12: I kpl. - długość 24,00 m i wysokości 5,00 m; II kpl. – długość 16,00 m i wysokości 5,00 m.
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 (Zespół Szkół w Prudniku - ul. Dąbrowskiego 2)	72 922,10	72 460,00	99,37	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zakres prac obejmował: - montaż wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Prudniku; - wykonanie ocieplenia wełną mineralną stropodachu sali gimnastycznej; - malowanie farbą emulsyjną i olejną ścian wewnętrznych sali gimnastycznej;

801	80104	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z malowaniem pomieszczeń w ZSP nr 2 w Prudniku - Publicznym Przedszkolu nr 4	182 882,55	182 882,11	100,00	Zadanie realizowane ze środków gminy w wysokości 35.200,00zł oraz w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 147.682,55zł. Zakres prac obejmował: - wykonanie instalacji CO wraz z montażem grzejników - 45 szt., - wykonanie instalacji wod.-kan., montaż nowych umywalek wraz z bateriami, - wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, - wykonanie wykładzin podłogowych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, - malowanie pomieszczeń.
801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3	790 900,00	780 117,43	98,64	W ramach zadania wykonano dokumentację na dostosowanie budynku przedszkola do przepisów p.poż. na kwotę 8.610,00 zł. Zakupiono dziennik budowy na kwotę 20,70zł, opłacono Nadzór Inwestorski na kwotę 4.920,00 zł oraz audyt energetyczny na kwotę 2.460,00zł. Podpisano umowę na kwotę 764.106,73 zł. W 2017 r. zrealizowane zostały następujące roboty: 1. Izolacja ścian fundamentowych wraz z ich dociepleniem; 2. Wymiana instalacji CO wraz z montażem nowych grzejników; 3. Wymiana instalacji elektrycznych: - zaawansowanie ok. 50 % 4. Wymiana instalacji odgromowej; 5. Docieplenie ścian zewnętrznych – zaawansowanie ok. 72% 6. Prace konstrukcyjne związane z przebudową schodów i przystosowaniem klatki schodowej do przepisów p.poż. W roku 2017 nie zostały zakończone roboty ogólnobudowlane. Zadanie w kwocie 605.133,82 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
801	80110	Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1	220 000,00	200 932,61	91,33	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018. W ramach zadania wykonano dokumentację na wymianę instalacji elektrycznej wraz z modernizacją oświetlenia na kwotę 1.900,00 zł, opłacono audyt energetyczny na kwotę 2.460,00zł. W dniu 26.10.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót Firma "Barton" Janusz Barton z Głogówka na wykonanie robót ogólnobudowlanych na kwotę 479.690,18zł. W 2017 r. zrealizowane zostały następujące roboty: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych ; 2. Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej; 3. Wymiana papowego pokrycia dachu; 4. Wymiana obróbek , rynien i rur spustowych; 5. Wymiana instalacji odgromowej.
801	80195	Zakup serwera - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Prudniku	5 334,00	5 334,00	100,00	Zakupiono serwer do klasy informatycznej.
852	85203	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z wykonaną ekspertyzą i dokumentacją techniczną	248 000,00	248 000,00	100,00	Zadanie realizowane z dotacji celowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z umową nr ŚDS 6/2017 z dnia 28.06.2017r. W ramach zadania wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku w oparciu o dokumentację techniczną i projektową uzgodnioną z komendantem Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu; tj. system sygnalizacji pożaru, oddymiania, oświetlenia awaryjnego, zamknięć ogniowych.
852	85219	Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000,00	28 855,80	96,19	Zakupiono szafę serwerową z serwerami oraz niezbędnym wyposażeniem.

852	85295	Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	170 000,00	9 599,67	5,65	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018. Zadanie realizowane w oparciu o umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wykonano studium wykonalności w porozumieniu z Powiatem Nyskim na kwotę 9.599,67 zł. Zadanie częściowo realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe istniejących ścian wewnętrznych oraz roboty murowe nowego układu funkcjonalno - użytecznego. Wykonano remont pokrycia dachowego wraz z remontem konstrukcji drewnianej oraz rozpoczęto roboty termomodernizacyjne obiektu.
854	85417	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do zabezpieczenia systemu informatycznego	4 440,46	4 440,46	100,00	Zadanie zrealizowano. Zakupiono urządzenie do stworzenia informatycznej infrastruktury sieciowej oraz dokonano jego montażu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku oraz w filii w Wieszczyźnie.
900	90015	Budowa latarni oświetlenia drogi do budynków przy ul. Nyskiej 11-13	35 000,00	34 719,70	99,20	Wykonano mapy do celów projektowych na kwotę 800,00zł, wykonano dokumentację techniczną budowy latarni na kwotę 1.900,00zł, zakupiono dziennik budowy na kwotę 19,70zł oraz posadowiono 5 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami świetlnymi LED na kwotę 32.000,00zł.
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki nr 80 w Prudniku	5 000,00	3 400,00	68,00	W ramach zadania wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych na kwotę 1.400,00zł. Wykonanie dokumentacji na kwotę 2.000,00zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Dębowej, Jaśminowej i Kalinowej w Prudniku	75 000,00	74 688,40	99,58	Na ul. Dębowej posadowiono latarnie oświetleniowe -8 szt., na ul. Jaśminowej -3 szt. i na ul. Kalinowej -1 szt.
900	90015	Budowa oświetlenia w Dębowcu - drogi wewnętrznej	62 800,00	62 749,70	99,92	W ramach zadania zakupiono dziennik budowy na kwotę 19,70zł. W miesiącu wrześniu 2017 r. wykonano budowę oświetlenia drogi wewnętrznej, zamontowano 8 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami świetlnymi Cosmoled 72 na kwotę 62.730,00zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 7.781,32zł.
900	90015	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej ul. Słoneczna i Sportowa	28 100,00	28 035,40	99,77	W ramach zadania wykonano: na ul. Słonecznej: montaż kabla typu YAKXS 4x35 SE mm ² - 289 mb, montaż bednarki 179 mb; montaż latarni oświetleniowych aluminiowych typu SAL – 4 szt. wraz z fundamentem – 4szt.; montaż wysięgników – 4 szt.; montaż opraw oświetleniowych OU 5 wraz z lampą metalohalogenkową 70 W –4szt.; montaż tabliczek bezpiecznikowych typu TB-1 – 4 szt.; na ul. Sportowej: montaż kabla typu YKY 4x2,5 SE mm ² - 25 mb, montaż bednarki 20 mb; montaż latarni oświetleniowych aluminiowych typu SAL – 1 szt. wraz z fundamentem – 1szt.; montaż wysięgników – 1 szt.; montaż opraw oświetleniowych OU 5 wraz z lampą metalohalogenkową 70 W –1szt.; montaż tabliczek bezpiecznikowych typu TB-1 – 1 szt.; Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 25.000,00zł.

900	90095	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w 2018 roku.
900	90095	Reaktywacja funkcji gospodarczych poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku	130 000,00	125 540,00	96,57	Wykonano dokumentację projektową przebudowy hal produkcyjnych na kwotę 120.540,00 zł. 1. Przebudowa budynku byłej tkalni – budynek nr 1 z przeznaczeniem na potrzeby działalności produkcyjno - usługowej. 2. Przebudowa budynku byłej farbiarni – budynek nr 2 z przeznaczeniem na potrzeby działalności produkcyjno - usługowej. 3. Przebudowa budynku byłej szkoły tkackiej – budynek nr 3 z przeznaczeniem na potrzeby działalności produkcyjno - usługowej. Wykonano studium wykonalności dla inwestycji na kwotę 5.000,00 zł.
900	90095	Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym	24 260,00	23 914,00	98,57	Wykonano studium wykonalności inwestycji na kwotę 18.450,00 zł oraz aktualizację dokumentacji z dostosowaniem do wymogów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
900	90095	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	1 600 400,00	1 528 891,47	95,53	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019. Zadanie realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 30.11.2016 r. w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość wydatków wynosi 21.426.705,71zł z tego dofinansowanie 18.212.699,83zł. Dofinansowanie zadania w 2017 r. wynosi 961.170,96zł. W dniu 28.04.2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót ogólnobudowlanych dotyczących podzadań: 1. Zagospodarowanie terenu Koziej Góry. 2. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Poniatowskiego. 3. Przebudowa alejek parkowych, budowę oświetlenia i montaż małej architektury w parku "Małpi Gaj". W 2017 r. wykonano: ścieżkę biegnącą od polany do krzyża, ścieżkę "Wilka z Gubbio", ścieżkę o przebiegu stromym; ścieżki o przebiegu łagodnym, utwardzono miejsca pod imprezy plenerowe. Ułożono kabel instalacji elektrycznej do podłączenia WC i źródła. Posadowiono kontenery WC ogólnodostępne. Ułożono rury osłonowe do instalacji teletechnicznej. Rozpoczęto roboty związane z ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż ul. Poniatowskiego. Podpisano umowę z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
900	90095	Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku	371 532,88	371 499,50	99,99	Zadanie realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 29.05.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej fi 200mm na odcinku 531,5 mb od istniejącej studni S10 (na działce nr 2779/50) do studni S21 (na działce nr 2734/28); sieć wodociągową fi 160mm na odcinku 532,5 mb od istniejącego zaworu zlokalizowanego na działce nr 2777/47 do zaworu końcowego na działce nr 2734/28 .
900	90095	Utwardzenie i ogrodzenie placu gminnego w Szybowicach	29 800,00	28 000,00	93,96	Wykonano remont nawierzchni podwórka przy WDK w Szybowicach z kostki typu polbruk - 479,20 m ² .

900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Wierzbiec	7 079,74	7 079,64	100,00	Zadanie zrealizowano. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	20 000,00	19 444,87	97,22	W ramach zadania wymieniono pokrycia dachowe budynków przy Cmentarzu Komunalnym w Prudniku.
900	90095	Zakup materiałów na prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	35 000,00	34 616,19	98,90	Zakupiono materiały do wykonania remontu alejek na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku.
900	90095	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	10 000,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania.
900	90095	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	5 278,47	0,00	-	W ramach zadania miała zostać wykonana wiata przystankowa przy ul. Kolejowej. Z uwagi na rozpoczęcie remontu ulicy przez Powiat Prudnicki odstąpiono od realizacji zadania.
921	92109	Posadowienie altany na placu w WDK Mieszkowice	15 000,00	14 944,50	99,63	Wykonano altanę drewnianą pokrytą blacho - dachówką o pow. zabudowy 28,0 m ² . Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.
921	92109	Zakup zmywarko wyparzarki do Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach	4 734,27	4 734,27	100,00	Zakupiono zmywarkę uniwersalną z funkcją wyparzania Krups C453. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
921	92116	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku	14 149,80	14 149,80	100,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku. Zakupiono stację odsłuchową płyt CD - audiobooków na pięć płyt ze słuchawkami.
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	2 870 928,02	2 192 862,09	76,38	W 2017 r. wykonywano roboty wykończeniowe części zaplecza oraz sali gimnastycznej i basenu tj. wykonanie części sufitów, wykonanie części płytek ceramicznych posadzkowych i ściennych w pomieszczeniach sanitarnych i trybun dla widzów. Ponadto: - trwają roboty związane z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej; - trwają roboty związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania; - trwają roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznej; - trwają roboty związane z wykonaniem instalacji monitoringu; - trwają roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej budynku; - trwają roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu.

926	92601	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej	167 000,00	46 740,00	27,99	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020. Wykonano dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania.
926	92601	Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Zwycięstwa	311 621,46	310 341,47	99,59	Wykonano dokumentację projektową „Modernizacji basenu miejskiego przy ul. Zwycięstwa” na kwotę 3.650,00 zł (w tym podatek VAT -575,00 zł). Kwota umowy na roboty ogólnobudowlane wynosi 378.645,01 zł (w tym podatek VAT - 70.803,54zł). W ramach realizacji zadania została wykonana częściowa wymiana folii basenowej. Zautomatyzowano proces dozowania do wody chemii basenowej, koagulanta, korektora PH oraz podchlorynu sodu poprzez montaż potrójnego układu dozowania sterowany przez komputer basenowy. Wykonano również wymianę nieszczelnych rurociągów, dysz i zasuw.
926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)	40 000,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania.
926	92601	Doposażenie zaplecza kuchennego w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	7 157,37	7 157,37	100,00	W ramach zadania zakupiono kuchenkę elektryczną 6-palnikową. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
926	92601	Zakup 2 tablic świetlnych oraz 2 zegarów 24-sekundowych	20 000,00	19 778,05	98,89	Zakupiono 2 tablice świetlne oraz 2 zegary 24-sekundowe.
926	92601	Zakup rollera wodnego	4 668,00	4 667,85	100,00	Zakupiono roller wodny na kąpielisko przy ul. Zwycięstwa.
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 717 756,08	7 502 700,75	77,21	